

# Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal



TOMO II

Planificación y Evaluación

ANEXO

Proyectos de inversión  
presupuestales

Sistema Nacional de Inversión  
Pública (SNIP)

Parte II

Ejercicio 2023





# S U M A R I O

## PARTE II

- **Avance Físico**
  - **Incisos 16 al 19**
  - **Incisos 25 al 27**
  - **Inciso 29**
  - **Incisos 31 al 35**





**ORGANISMOS DEL  
ARTÍCULO 220  
DE LA  
CONSTITUCIÓN  
DE LA REPÚBLICA**





# **INCISO 16**

## **“PODER JUDICIAL”**







**16 - Poder Judicial**

**101 - Poder Judicial**

<b>Proyecto Presupuestal 708</b>	
Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	708 - Centro de Justicia de Fray Bentos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Reformas en edificio sede del Centro de Justicia de Fray Bentos.
Objetivo de Inciso	Fortalecer la infraestructura edilicia
Proyecto SNIP	507 - Reparación del Centro de Justicia de Fray Bentos

<b>Categoría del proyecto (%)</b>			
<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

<b>Componentes (unidades físicas)</b>						
<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad Medida</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Contratación de asesores	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Ampliación - 2ª Etapa proyecto	Porcentaje	0,00	100,00	42,00	42,00
Obras Civiles - Varios	Avance físico del Proyecto (Primera etapa)	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Metros cuadrados refaccionados	Metro cuadrado	0,00	505,00	505,00	100,00

<b>Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)</b>						
<b>Fuente Financiamiento</b>	<b>Tipo Crédito</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	33.480.042	33.238.140	99,28	
<b>Totales</b>		0	33.480.042	33.238.140	99,28	

<b>Asignación presupuestal por componente (\$)</b>					
<b>Componente</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>	
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	0	231.800	231.800	100,00	
Obras Civiles - Varios	0	33.248.242	33.006.340	99,27	
<b>Totales</b>	0	33.480.042	33.238.140	99,28	

<b>Asignación presupuestal por localización y componente (\$)</b>						
<b>Departamento</b>	<b>Componente</b>	<b>FDI</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
RIO NEGRO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	231.800	231.800	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	No	0	33.248.242	33.006.340	99,27
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			0	33.480.042	33.238.140	99,28
<b>Total</b>			0	33.480.042	33.238.140	99,28

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Interior</b>	0	33.480.042	33.238.140	99,28
<b>Total</b>	0	33.480.042	33.238.140	99,28

Observaciones	
Fecha	Comentario
16/05/2024	La asignación definitiva incluye en la financiación 1.1 "Rentas Generales" incremento de \$ 33:480.042 por trasposiciones desde los proyectos 973 "Inmuebles" (\$ 31:370.494) y 000 "Funcionamiento" (\$ 2:109.548) del mismo Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 472 de la Ley Nº 16.170. Se ejecutó la totalidad de la primera etapa de la obra, posteriormente se contrataron Asesores para ajustar el Proyecto, teniendo en cuenta el traslado de servicios, proyectándose una ampliación mayor. Se da comienzo a la segunda etapa que incluye la colocación de un ascensor y se estima culmine para el 2024.



16 - Poder Judicial

101 - Poder Judicial

Proyecto Presupuestal 840	
Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	840 - Igualdad de Género
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisiciones para implementar acciones con el fin de reducir brechas de género.
Objetivo de Inciso	Mejorar el acceso a la justicia
Proyecto SNIP	2315 - Reconstrucción del Centro de Justicia de Género de Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Avance en la realización de proyecto ejecutivo (Jdo de género de Montevideo)	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios metálicos	Unidad	0,00	70,00	70,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bibliotecas	Unidad	0,00	70,00	70,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	0,00	188,00	188,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio funcionarios	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías con 5 estantes	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías con separación para expedientes	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas auxiliares	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de funcionario	Unidad	0,00	60,00	60,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de metal tapizadas	Unidad	0,00	120,00	120,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones de técnico	Unidad	0,00	140,00	140,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Avance en instalación de Aires Acondicionados, cortinas, etc	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Avance en la adecuación de local Jdo Género Salto	Metro cuadrado	0,00	245,00	245,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Avance en obras adecuación de Jdo Género Rivera	Metro cuadrado	0,00	379,00	379,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Crédito transferido al MTOP para refacción de Jdos de Género de Montevideo	Pesos uruguayos	0	20.000.000	20.000.000	100,00



Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	48.756.283	48.723.960	99,93
<b>Totales</b>		0	48.756.283	48.723.960	99,93

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	0	2.736.132	2.703.809	98,82	
Equipamiento y Mobiliario	0	4.415.037	4.415.037	100,00	
Obras Civiles - Varios	0	41.605.114	41.605.114	100,00	
<b>Totales</b>	0	48.756.283	48.723.960	99,93	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	2.736.132	2.703.809	98,82
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	20.000.000	20.000.000	100,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.207.518	2.207.518	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Varios	No	0	12.337.732	12.337.732	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.207.519	2.207.519	100,00
SALTO	Obras Civiles - Varios	No	0	9.267.382	9.267.382	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			0	48.756.283	48.723.960	99,93
<b>Total</b>			0	48.756.283	48.723.960	99,93

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	0	22.736.132	22.703.809	99,86
<b>Total Interior</b>	0	26.020.151	26.020.151	100,00
<b>Total</b>	0	48.756.283	48.723.960	99,93

Observaciones	
Fecha	Comentario
16/05/2024	La asignación definitiva incluye en la financiación 1.1 "Rentas Generales" incremento total de \$ 48:756.283, según el siguiente detalle: - Incremento de \$ 15:516.262 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles" - Incremento de \$ 1:000.000 por trasposición desde el Proyecto 121 "Igualdad de Género" - Incremento de \$ 22:315.626 por trasposición desde el Proyecto 972 "Informática" - Incremento de \$ 9:924.395 por trasposición desde el Proyecto 000 "Funcionamiento".



<b>Observaciones</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Comentario</b>
16/05/2024	En el marco del convenio firmado entre el Poder Judicial y el MTOP, se transfieren \$20.000.000 para las obras de adecuación del edificio destinado a las sedes de género de Montevideo. Se realizan las obras de adecuación de los locales propiedad del Poder Judicial para instalar los Juzgados de Género de Salto y Rivera, incluyendo la adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado y cortinas en dichas sedes. Además, se contratan asesores para realizar el Proyecto Ejecutivo de los Juzgados de Género de Montevideo a realizarse en convenio con el MTOP.



16 - Poder Judicial

101 - Poder Judicial

Proyecto Presupuestal 973	
Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles.
Objetivo de Inciso	Fortalecer la infraestructura edilicia
Proyecto SNIP	1305 - Reparación de Inmuebles en todo el país

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Adquisición de inmueble Treinta y Tres	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Edificio	Adquisición inmueble Maldonado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Edificio	Adquisición inmueble Rivera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Cambio de sistema de calefacción de la Suprema Corte de Justicia	Metro cuadrado	0,00	2.536,00	2.536,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Cambio de techo en Juzgado Letrado en lo Penal de Salto	Metro cuadrado	0,00	89,00	89,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Colocación de barrera automática de acceso al estacionamiento del Centro de Justicia de Maldonado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Equipos de Aire Acondicionado	Unidad	0,00	44,00	44,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Impermeabilización de azoteas	Metro cuadrado	0,00	8.191,00	8.191,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Instalación de medidas de seguridad para calefacción en el Centro de Justicia de Familia de Montevideo	Metro cuadrado	0,00	7.426,00	7.426,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Instalación red eléctrica y luminaria	Metro cuadrado	0,00	3.151,00	3.093,00	98,16
Obras Civiles - Varios	Instalación sanitaria	Metro cuadrado	0,00	68,00	68,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reformas de Jdo Paz de 7ma Secc de Durazno	Metro cuadrado	0,00	185,00	185,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reformas en el Jdo de Paz de la 5ta Secc de San José	Metro cuadrado	0,00	340,00	340,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reformas en Jdo de Paz de 2da Sec Río Negro	Metro cuadrado	0,00	123,00	123,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Reformas en Jdo de Paz de 6ta Secc de Cerro Largo	Metro cuadrado	0,00	295,00	295,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reformas en Jdo de Paz de 7ma Secc de Paysandú	Metro cuadrado	0,00	179,00	179,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reformas en Jdo de Paz de 7ma Secc de Salto	Metro cuadrado	0,00	70,00	70,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reformas en Jdo de Paz de 8va Secc de Durazno	Metro cuadrado	0,00	212,00	212,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación de claraboya	Metro cuadrado	0,00	105,00	105,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones en Sedes del Interior	Metro cuadrado	0,00	579,00	579,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores	Metro cuadrado	0,00	6.228,00	6.228,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Suministro y colocación de ascensor (Gestión Centralizada de Juzgados de Paz y Conciliación de Montevideo)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Suministro y colocación de baranda en el edificio Palacio de Tribunales de Montevideo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Suministro y colocación de rejas en el edificio Palacio de Tribunales de Montevideo	Metro cuadrado	0,00	161,00	156,00	96,89
Obras Civiles - Varios	Trabajos de pintura en Suprema Corte de Justicia	Metro cuadrado	0,00	2.615,00	2.536,00	96,98
Obras Civiles - Varios	Traslado de varias sedes	Metro cuadrado	0,00	415,00	415,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	80.942.793	79.471.855	98,18
<b>Totales</b>		0	80.942.793	79.471.855	98,18

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Edificio	0	27.731.500	27.731.500	100,00	
Obras Civiles - Varios	0	53.211.293	51.740.355	97,24	
<b>Totales</b>	0	80.942.793	79.471.855	98,18	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Varios	No	0	609.003	609.003	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	0	768.066	768.066	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Varios	No	0	1.311.347	1.311.347	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
DURAZNO	Obras Civiles - Varios	No	0	3.554.970	3.554.970	100,00
FLORES	Obras Civiles - Varios	No	0	269.382	269.382	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Varios	No	0	3.552.609	3.552.609	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Varios	No	0	4.692.463	4.692.463	100,00
MALDONADO	Edificio	No	0	5.440.500	5.440.500	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Varios	No	0	6.996.748	6.996.748	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	25.606.634	24.588.663	96,02
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	0	321.401	321.401	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	No	0	1.478.674	1.025.707	69,37
RIVERA	Edificio	No	0	13.292.500	13.292.500	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Varios	No	0	407.424	407.424	100,00
SALTO	Obras Civiles - Varios	No	0	994.414	994.414	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Varios	No	0	2.648.158	2.648.158	100,00
TREINTA Y TRES	Edificio	No	0	8.998.500	8.998.500	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			0	80.942.793	79.471.855	98,18
<b>Total</b>			0	80.942.793	79.471.855	98,18

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	0	25.606.634	24.588.663	96,02
<b>Total Interior</b>	0	55.336.159	54.883.192	99,18
<b>Total</b>	0	80.942.793	79.471.855	98,18

Observaciones	
Fecha	Comentario
03/06/2024	La asignación definitiva incluye en la financiación 1.1 "Rentas Generales" incremento por \$ 80:942.793 por trasposición desde distintos Proyectos de inversión y funcionamiento. Los 44 equipos de aire acondicionado adquiridos, se distribuirán entre distintas sedes del interior. Se realizó la impermeabilización de azoteas en el Departamento de Pericias Sociales, Juzgado Letrado de Florida de 2do y 3er turno, y en el Centro de Justicia de Familia de Montevideo. Fue llevada a cabo la instalación de la red eléctrica y luminaria en la Suprema Corte de Justicia, el Juzgado Letrado de Bella Unión, la División Informática y Tecnología y el Departamento de Pericias Sociales, así como también la instalación sanitaria en el Juzgado Letrado en lo Penal de Pando y en el Centro de Justicia de Rivera. Se reparó la claraboya en el Juzgado Sarandí Grande de Florida y la Suprema Corte de Justicia. Se trasladaron las sedes del Juzgado de Paz Departamental de Lavalleja y de Maldonado.
03/06/2024	En el local adquirido por el Poder Judicial en Maldonado se llevaron a cabo reparaciones con el objetivo de adecuar el inmueble e instalar la Oficina Central de Notificaciones y los Juzgados Letrados de Familia. En cuanto a las reparaciones menores realizadas en la Oficina de Gestión Centralizada de Juzgados de Paz y Conciliación de Montevideo incluyen; sanitaria, albañilería, carpintería y limpieza de fachada.





**Observaciones**

<b>Fecha</b>	<b>Comentario</b>
03/06/2024	Por último, en las Localidades Nuevo Berlín (Río Negro), La Paloma (Durazno), Sarandí del Yí (Durazno), Fraile Muerto (Cerro Largo), Pueblo Gallinal (Paysandú), Pueblo Lavalleja (Salto) y Ecilda Paullier (San José), se realizaron en convenio con MEVIR las siguientes reformas; recambio de cubierta de fibrocemento por cubierta de chapa galvanizada, colocación de cielorraso, ejecución de pintura interior y exterior y revoques, reacondicionamiento de red eléctrica, reparación de veredas, sustitución de aberturas, reparación de humedades varias, reacondicionamiento de instalación de desagües exteriores, remodelación de baños y cocinas, sustitución de pavimentos, ampliación de iluminación en interior y exterior de sedes, recambio de cerraduras varias, entre otras.





# **INCISO 17**

## **“TRIBUNAL DE CUENTAS”**





17 - Tribunal de Cuentas

001 - Tribunal de Cuentas

Proyecto Presupuestal 972	
Inciso	17 - Tribunal de Cuentas
UE	001 - Tribunal de Cuentas
Programa	263 - Control de organismos que administran o reciben fondos públicos
Área Programática	4 - REGULACION, CONTROL Y TRANSPARENCIA
Proyecto Presupuestal	972 - Informática.
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos, así como adquisición de licencias o renovación de las mismas
Objetivo de Inciso	Fortalecer el control de la Hacienda Pública en el marco de las Normas Internacionales
Proyecto SNIP	516 - Reposición Informática. Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Baterías	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadores personales	Unidad	20,00	10,00	10,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Instalación de Redes	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	30,00	30,00	30,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Puntos de acceso	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
TIC - Software (CF)	Base de datos, normativa	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Chasqui	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Logistock	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Oracle	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Software (CF)	Payroll sueldos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	PDF	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema Integrado para el control de auditorias, licencia oracle.	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Software ACL	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Software antivirus Kaspersky Endpoint Security	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Software antivirus.	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Software Vmware	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Veeam backup	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.800.000	4.930.000	4.890.714	99,20
<b>Totales</b>		3.800.000	4.930.000	4.890.714	99,20

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	2.700.000	1.666.801	1.666.756	100,00
TIC - Software (CF)	1.100.000	3.263.199	3.223.958	98,80
<b>Totales</b>	3.800.000	4.930.000	4.890.714	99,20

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	2.700.000	1.666.801	1.666.756	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	1.100.000	3.263.199	3.223.958	98,80
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			3.800.000	4.930.000	4.890.714	99,20
<b>Total</b>			3.800.000	4.930.000	4.890.714	99,20

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	3.800.000	4.930.000	4.890.714	99,20
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	3.800.000	4.930.000	4.890.714	99,20

Observaciones	
Fecha	Comentario
20/05/2024	La Asignación Presupuestal Definitiva incluye en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", incremento de \$ 1:130.000, por trasposición desde el Proyecto 999 "Inversiones a Distribuir".



# **INCISO 18**

## **“CORTE ELECTORAL”**







18 - Corte Electoral

001 - Corte Electoral

Proyecto Presupuestal 971	
Inciso	18 - Corte Electoral
UE	001 - Corte Electoral
Programa	485 - Registro Cívico y Justicia Electoral
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Organizar elecciones
Proyecto SNIP	519 - Reposición Mobiliario de oficina Varias oficinas electorales departamentales del país

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire Acondicionado	Unidad	5,00	18,00	18,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Apiladora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cafetera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cortinas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cosedora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estantería	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fotocopiadoras	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera tipo frigobar	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Maletas	Unidad	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Máquinas plastificadoras	Unidad	5,00	30,00	30,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Puertas Corredizas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tabiques Divisorios	Unidad	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos inalámbricos	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Urnas de metal	Unidad	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Video cámaras	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	997.339	33.422.497	22.070.518	66,03	
<b>Totales</b>		997.339	33.422.497	22.070.518	66,03	

Asignación presupuestal por componente (\$)						
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución		
Equipamiento y Mobiliario	997.339	33.422.497	22.070.518	66,03		
<b>Totales</b>	997.339	33.422.497	22.070.518	66,03		

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	40.000	0	0	0,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	79.339	44.249	44.249	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	40.000	135.664	135.664	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	40.000	0	0	0,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	40.000	0	0	0,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	40.000	71.590	71.590	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	40.000	165.920	165.920	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	40.000	22.619	22.619	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	40.000	17.324	17.324	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	238.000	32.965.131	21.613.152	65,56
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	40.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	40.000	0	0	0,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	40.000	0	0	0,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	40.000	0	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	40.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	40.000	0	0	0,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	40.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	40.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	40.000	0	0	0,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			997.339	33.422.497	22.070.518	66,03
<b>Total</b>			997.339	33.422.497	22.070.518	66,03



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	238.000	32.965.131	21.613.152	65,56
<b>Total Interior</b>	759.339	457.366	457.366	100,00
<b>Total</b>	997.339	33.422.497	22.070.518	66,03

Observaciones	
Fecha	Comentario
08/05/2024	La Asignación Definitiva incluye en la financiación 1.1 "Rentas Generales", incremento neto de \$ 32:425.158, según el siguiente detalle: - \$ 684.281 por trasposición desde el Grupo 0 (Servicios Personales), al amparo del art. 560 de la Ley N° 19.924. - \$ 31:740.877 por refuerzo de crédito autorizado por Resolución del MEF N° 6832 del 22 de junio del 2023, con destino afrontar las inversiones asociadas a la organización de los actos electorales a realizarse en el año 2024.



18 - Corte Electoral

001 - Corte Electoral

Proyecto Presupuestal 972	
Inciso	18 - Corte Electoral
UE	001 - Corte Electoral
Programa	485 - Registro Cívico y Justicia Electoral
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos, así como adquisición de licencias o renovación de las mismas
Objetivo de Inciso	Incorporación de Tecnología
Proyecto SNIP	520 - Reposición Hardware y software en Oficinas electorales Departamentales

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Bocas de red	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras	Unidad	30,00	20,00	20,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	25,00	20,00	20,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Lector de código de barras	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Lectores de cedulas	Unidad	0,00	250,00	250,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Netbook	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	35,00	35,00	35,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	100,00	110,00	110,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
TIC - Software (CF)	Desarrollo de Software	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	8.880.888	16.286.816	14.656.102	89,99
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.688.168	0	0	0,00
<b>Totales</b>		10.569.056	16.286.816	14.656.102	89,99

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	7.842.717	8.400.660	6.769.946	80,59



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	2.726.339	7.886.156	7.886.156	100,00
<b>Totales</b>	10.569.056	16.286.816	14.656.102	89,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	7.842.717	8.400.660	6.769.946	80,59
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	2.726.339	7.886.156	7.886.156	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			10.569.056	16.286.816	14.656.102	89,99
<b>Total</b>			10.569.056	16.286.816	14.656.102	89,99

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	10.569.056	16.286.816	14.656.102	89,99
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	10.569.056	16.286.816	14.656.102	89,99

Observaciones	
Fecha	Comentario
08/05/2024	<p>La Asignación Definitiva incluye las siguientes modificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- En la financiación 1.1 "Rentas Generales", incremento de \$ 7:405.928 por refuerzo de crédito autorizado por Resolución del MEF N° 6832 del 22 de junio del 2023, con destino afrontar las inversiones asociadas a la organización de los actos electorales a realizarse en el año 2024.</li><li>- En la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", disminución de \$ 1:688.168 por trasposición hacia los Proyectos 973 "Inmuebles" (\$ 1:138.168) y 974 "Vehículos" (\$ 550.000).</li></ul> <p>A través de la contratación de la firma SOFIS SRL, se realizó el desarrollo de un sistema informático en el lenguaje Genexus para ser utilizado en las tareas previas y posteriores a cada acto electoral.</p>





**INCISO 19**

**“TRIBUNAL DE LO  
CONTENCIOSO  
ADMINISTRATIVO”**







**19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo**

**001 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo**

Proyecto Presupuestal 972	
Inciso	19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	001 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	204 - Justicia Administrativa
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos, así como adquisición de licencias o renovación de las mismas
Objetivo de Inciso	Ejercer la función jurisdiccional en materia contencioso administrativo
Proyecto SNIP	526 - Reposición TIC SOFTWARE Y TIC HADWARE Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Escaner	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	1,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	2,00	25,00	25,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia AT	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Licencia Esset	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Genexus	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Licencia Informix	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Licencia Veeam	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	450.000	2.180.000	2.131.773	97,79
<b>Totales</b>		450.000	2.180.000	2.131.773	97,79

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	100.000	2.052.932	2.004.705	97,65
TIC - Software (CF)	350.000	127.068	127.068	100,00
<b>Totales</b>	450.000	2.180.000	2.131.773	97,79



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	100.000	2.052.932	2.004.705	97,65
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	350.000	127.068	127.068	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			450.000	2.180.000	2.131.773	97,79
<b>Total</b>			450.000	2.180.000	2.131.773	97,79

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	450.000	2.180.000	2.131.773	97,79
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	450.000	2.180.000	2.131.773	97,79

Observaciones	
Fecha	Comentario
20/05/2024	La asignación definitiva incluye en la financiación 1.1 "Rentas Generales" incremento de \$ 1:730.000, según el siguiente detalle: -Incremento de \$ 2:000.000 por trasposición desde el Grupo 0, al amparo del artículo 563 de la Ley Nº 16.736, a efectos de la renovación de su sistema informático, incluyendo recambio de servidores, cambio de versiones de software de virtualización y de Windows y recambio de PC e impresoras. -Disminución de \$ 270.000 por trasposición hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina"



# **INCISO 25**

## **“ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA”**





25 - Administración Nacional de Educación Pública

001 - Consejo Directivo Central

Proyecto Presupuestal 701	
Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Equipamiento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Incorporación de equipamiento mobiliario y accesorios para las oficinas del CODICEN, y mantenimiento de la flota automotriz del Organismo
Objetivo de Inciso	LE 6 - Transformar el diseño y la gestión institucional
Objetivo de UE	Mejorar las condiciones de la infraestructura educativa
Proyecto SNIP	1056 - Reposición y adquisición de equipamiento para las oficinas de la ANEP, en todo el territorio nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento alarmas centros educativos	Unidad	0,00	132,00	132,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario de oficinas (sillas, escritorios, etc)	Unidad	100,00	1.016,00	1.016,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento de trabajo (equipamiento sanitario y herramientas)	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Vehículos	Autos	Unidad	0,00	52,00	52,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	5.000.000	5.000.000	100,00	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	10.000.000	60.195.360	60.115.110	99,87	
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	7.735.269	0	0	0,00	
<b>Totales</b>		17.735.269	65.195.360	65.115.110	99,88	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	17.735.269	11.458.011	11.458.011	100,00	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	1.496.978	1.496.978	100,00	
Vehículos	0	52.240.371	52.160.121	99,85	
<b>Totales</b>	17.735.269	65.195.360	65.115.110	99,88	



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Vehículos	No	0	731.968	731.968	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.646	3.646	100,00
CANELONES	Vehículos	No	0	2.195.903	2.195.903	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.646	3.646	100,00
CERRO LARGO	Vehículos	No	0	731.968	731.968	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.646	3.646	100,00
COLONIA	Vehículos	No	0	731.968	731.968	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.646	3.646	100,00
DURAZNO	Vehículos	No	0	5.416.681	5.416.681	100,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.646	3.646	100,00
FLORES	Vehículos	No	0	731.968	731.968	100,00
FLORIDA	Vehículos	No	0	731.968	731.968	100,00
LAVALLEJA	Vehículos	No	0	731.968	731.968	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.646	3.646	100,00
MALDONADO	Vehículos	No	0	1.463.935	1.463.935	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	17.735.269	11.367.435	11.367.435	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.496.978	1.496.978	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	20.017.451	19.937.201	99,60
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.646	3.646	100,00
PAYSANDU	Vehículos	No	0	731.968	731.968	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.646	3.646	100,00
RIO NEGRO	Vehículos	No	0	6.018.234	6.018.234	100,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.646	3.646	100,00
RIVERA	Vehículos	No	0	1.463.935	1.463.935	100,00
ROCHA	Vehículos	No	0	731.968	731.968	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	43.178	43.178	100,00
SALTO	Vehículos	No	0	1.463.935	1.463.935	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.646	3.646	100,00
SAN JOSE	Vehículos	No	0	731.968	731.968	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.646	3.646	100,00
SORIANO	Vehículos	No	0	1.463.935	1.463.935	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.646	3.646	100,00
TACUAREMBO	Vehículos	No	0	5.416.682	5.416.682	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.646	3.646	100,00
TREINTA Y TRES	Vehículos	No	0	731.968	731.968	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00



<b>Total No Aporta al FDI</b>	17.735.269	65.195.360	65.115.110	99,88
<b>Total</b>	17.735.269	65.195.360	65.115.110	99,88

**Totales de asignación presupuestal por localización (\$)**

	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
<b>Total Montevideo</b>	17.735.269	32.881.864	32.801.614	99,76
<b>Total Interior</b>	0	32.313.496	32.313.496	100,00
<b>Total</b>	17.735.269	65.195.360	65.115.110	99,88

**Observaciones**

<b>Fecha</b>	<b>Comentario</b>
03/06/2024	La Asignación Definitiva incluye incremento por trasposiciones al amparo de la normativa vigente.



25 - Administración Nacional de Educación Pública

001 - Consejo Directivo Central

Proyecto Presupuestal 704	
Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	704 - Reparaciones Generales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento y reparación de los centros educativos y demás edificios de la ANEP
Objetivo de Inciso	LE 6 - Transformar el diseño y la gestión institucional
Proyecto SNIP	1055 - Reparación Centros Educativos y Oficinas en todo el territorio nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Centros educativos con reparaciones integrales	Unidad	5,00	223,00	216,00	96,86
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Convenio MTOP	Pesos uruguayos	0	20.000.000	20.000.000	100,00
Obras Civiles - Varios	Obras Civiles - varios CODICEN	Unidad	0,00	20,00	19,00	95,00
Obras Civiles-Infraestructura de obras sanitarias	Mantenimiento Sanitario CEIP	Unidad	0,00	290,00	290,00	100,00
Obras Civiles-Infraestructura de obras sanitarias	Mantenimiento Sanitario CES	Unidad	0,00	94,00	94,00	100,00
Obras Civiles-Infraestructura de obras sanitarias	Mantenimiento Sanitario CETP	Unidad	0,00	66,00	66,00	100,00
Obras Civiles-Infraestructura de obras sanitarias	Mantenimiento Sanitario CFE	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Obras Civiles-Infraestructura de obras sanitarias	Mantenimiento Sanitario CODICEN	Unidad	0,00	38,00	38,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	156.532.928	166.025.464	166.025.089	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	10.961.939	1.400.000	0	0,00
<b>Totales</b>		167.494.867	167.425.464	166.025.089	99,16





Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	167.494.867	144.614.682	143.214.682	99,03
Obras Civiles - Varios	0	8.012.342	8.011.967	100,00
Obras Civiles-Infraestructura de obras sanitarias	0	14.798.440	14.798.440	100,00
<b>Totales</b>	<b>167.494.867</b>	<b>167.425.464</b>	<b>166.025.089</b>	<b>99,16</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.791.065	4.748.449	99,11
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	17.018.268	16.842.555	98,97
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	0	34.770	34.770	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	9.652.555	9.555.216	98,99
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.613.850	4.573.546	99,13
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.191.004	3.166.845	99,24
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.424.868	3.397.601	99,20
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	11.319.242	11.199.548	98,94
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	2.777.871	2.757.945	99,28
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	21.045.240	20.820.388	98,93
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	167.494.867	7.755.018	7.689.982	99,16
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	7.230.092	7.229.717	99,99
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura de obras sanitarias	No	0	14.798.440	14.798.440	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	9.320.923	9.225.815	98,98
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	0	124.080	124.080	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.173.248	1.171.512	99,85
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	No	0	623.400	623.400	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	15.779.856	15.614.212	98,95
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	2.090.794	2.078.835	99,43
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	9.570.098	9.473.258	98,99
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.325.044	3.298.899	99,21
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	9.004.097	8.914.128	99,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	6.219.179	6.160.519	99,06
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	2.542.462	2.525.429	99,33
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			167.494.867	167.425.464	166.025.089	99,16
<b>Total</b>			167.494.867	167.425.464	166.025.089	99,16

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	167.494.867	29.783.550	29.718.139	99,78
<b>Total Interior</b>	0	137.641.914	136.306.950	99,03
<b>Total</b>	167.494.867	167.425.464	166.025.089	99,16

Observaciones	
Fecha	Comentario
03/06/2024	En el ejercicio 2023, se realizaron transferencias al MTOP por \$ 20:000.000 para 21 obras (13 de la DGEIP, 5 de la DGES, 2 de la DGETP y 1 de CFE).



25 - Administración Nacional de Educación Pública

001 - Consejo Directivo Central

Proyecto Presupuestal 761	
Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	761 - Adquisición de Tierras e Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de inmuebles y terrenos para habilitar el funcionamiento de nuevos centros educativos, oficinas y otros espacios de trabajo de la ANEP
Objetivo de Inciso	LE 6 - Transformar el diseño y la gestión institucional
Objetivo de UE	Mejorar las condiciones de la infraestructura educativa
Proyecto SNIP	1047 - Adquisición de tierras e inmuebles para la construcción de centros educativos en todo el país.

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Sede CODICEN Padrón N°5480 (Cuota anual)	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Tierra o Terreno (CF)	Ampliación IFD, Treinta y Tres Padrón N°4381	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Tierra o Terreno (CF)	Liceo Colonia Lavalleja, Salto Padrones N°11713 y N°11714	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	30.000.000	44.850.658	42.645.717	95,08
<b>Totales</b>		30.000.000	44.850.658	42.645.717	95,08

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Edificio	30.000.000	36.049.200	33.844.259	93,88	
Tierra o Terreno (CF)	0	8.801.458	8.801.458	100,00	
<b>Totales</b>	30.000.000	44.850.658	42.645.717	95,08	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	30.000.000	36.049.200	33.844.259	93,88
SALTO	Tierra o Terreno (CF)	No	0	774.000	774.000	100,00
TREINTA Y TRES	Tierra o Terreno (CF)	No	0	8.027.458	8.027.458	100,00



<b>Total Aporta al FDI</b>	0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>	30.000.000	44.850.658	42.645.717	95,08
<b>Total</b>	30.000.000	44.850.658	42.645.717	95,08

**Totales de asignación presupuestal por localización (\$)**

	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
<b>Total Montevideo</b>	30.000.000	36.049.200	33.844.259	93,88
<b>Total Interior</b>	0	8.801.458	8.801.458	100,00
<b>Total</b>	30.000.000	44.850.658	42.645.717	95,08

**Observaciones**

<b>Fecha</b>	<b>Comentario</b>
03/06/2024	<p>La ejecución en el Componente "Edificio" refleja el pago de la cuota anual por la compra de la Sede del CODICEN (padrón N° 5480 de Montevideo), adquirido en el año 2017, por un monto de U\$S 7.327.000. Se trata de la sexta cuota de un total de 15.</p> <p>La ejecución en el Componente "Terrenos" corresponde a la adquisición de: a) los padrones N° 11713 y N° 11714 en Salto por USD 20.000 con destino al Liceo de Colonia Lavalleja; y b) el padrón N° 1381 en Treinta y Tres por USD 190.000 para la ampliación del IFD de Treinta y Tres.</p> <p>En el ejercicio 2023 se abonó la totalidad de los padrones mencionados anteriormente.</p>
12/06/2024	La Asignación Definitiva incluye incremento por trasposiciones al amparo de la normativa vigente.



25 - Administración Nacional de Educación Pública

001 - Consejo Directivo Central

Proyecto Presupuestal 800	
Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	800 - Contratación de Técnicos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Contratación de técnicos para desarrollar planos de arquitectura, estudios de ingeniería y supervisión de obras.
Objetivo de Inciso	LE 6 - Transformar el diseño y la gestión institucional
Proyecto SNIP	1091 - Adquisición de contratos de técnicos para todo el territorio nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorías	Unidad	100,00	25,00	25,00	100,00
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Consultoría Supervisión e Inspección de obras (CF)	Unidad	0,00	67,00	67,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	45.000.000	72.825.030	72.627.311	99,73
<b>Totales</b>		45.000.000	72.825.030	72.627.311	99,73

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías	45.000.000	10.282.138	10.282.138	100,00	
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	0	62.542.892	62.345.173	99,68	
<b>Totales</b>	45.000.000	72.825.030	72.627.311	99,73	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	2.946.114	2.946.114	100,00
CANELONES	Consultorías	No	0	339.160	339.160	100,00
CANELONES	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	8.651.749	8.651.749	100,00
CERRO LARGO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	2.785.600	2.785.600	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	4.716.526	4.716.526	100,00
DURAZNO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	2.658.874	2.658.874	100,00
FLORES	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	2.836.824	2.836.824	100,00
FLORIDA	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	2.642.907	2.642.907	100,00
LAVALLEJA	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	2.670.951	2.670.951	100,00
MALDONADO	Consultorías	No	0	189.100	189.100	100,00
MALDONADO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	4.006.813	4.006.813	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	45.000.000	9.084.148	9.084.148	100,00
PAYSANDU	Consultorías	No	0	87.840	87.840	100,00
PAYSANDU	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	4.269.222	4.269.222	100,00
RIO NEGRO	Consultorías	No	0	125.000	125.000	100,00
RIO NEGRO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	2.316.062	2.316.062	100,00
RIVERA	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	2.623.044	2.623.044	100,00
ROCHA	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	2.679.505	2.679.505	100,00
SALTO	Consultorías	No	0	255.590	255.590	100,00
SALTO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	4.594.907	4.397.188	95,70
SAN JOSE	Consultorías	No	0	201.300	201.300	100,00
SAN JOSE	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	2.857.739	2.857.739	100,00
SORIANO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	2.665.040	2.665.040	100,00
TACUAREMBO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	4.026.178	4.026.178	100,00
TREINTA Y TRES	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	2.594.837	2.594.837	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			45.000.000	72.825.030	72.627.311	99,73
<b>Total</b>			45.000.000	72.825.030	72.627.311	99,73

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	45.000.000	9.084.148	9.084.148	100,00
<b>Total Interior</b>	0	63.740.882	63.543.163	99,69
<b>Total</b>	45.000.000	72.825.030	72.627.311	99,73



<b>Observaciones</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Comentario</b>
03/06/2024	La Asignación Definitiva incluye incremento por trasposiciones al amparo de la normativa vigente.
03/06/2024	<p>Se contratan para el interior del país Arquitectos, Técnicos Electricistas y Técnicos Sanitarios, residentes de cada Dpto. del interior del país. Los Arq. Residentes asisten técnicamente a la Comisiones Descentralizadas de ANEP, elaboran proyectos, informes, brindan asesoramiento y supervisan obras. Los Técnicos Electricistas y Sanitarios realizan informes, proyectos y tareas de campo de acuerdo a su perfil. No supervisan obras.</p> <p>Los técnicos sanitarios efectuaron 3600 intervenciones de mantenimiento sanitario en el interior del país.</p> <p>Se contratan además a Ingenieros (Civiles e Hidráulicos) para la elaboración de proyectos de obras, regularización de planos y habilitación de bomberos. No realizan supervisión de obras.</p> <p>Se contratan para el Departamento de Montevideo Arquitecto de planta, Arquitecto metrajista, Técnicos Sanitarios y Electricistas, para realizar informes, proyectos y tareas de campo.</p>



25 - Administración Nacional de Educación Pública

001 - Consejo Directivo Central

Proyecto Presupuestal 802	
Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	802 - Ampliación Espacios Educativos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcción, ampliación y reparación de centros educativos
Objetivo de Inciso	LE 6 - Transformar el diseño y la gestión institucional
Proyecto SNIP	1071 - Construcción y ampliación de centros educativos en todo el territorio nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Centros educativos con obras de ampliación terminadas CEIP	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Centros educativos con obras iniciadas	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	150.000.000	36.483.979	36.411.001	99,80
<b>Totales</b>		150.000.000	36.483.979	36.411.001	99,80

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	150.000.000	36.483.979	36.411.001	99,80
<b>Totales</b>	150.000.000	36.483.979	36.411.001	99,80

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	5.332.851	5.332.851	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	150.000.000	14.576.099	14.503.121	99,50
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	16.575.029	16.575.029	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00





<b>Total No Aporta al FDI</b>	150.000.000	36.483.979	36.411.001	99,80
<b>Total</b>	150.000.000	36.483.979	36.411.001	99,80

**Totales de asignación presupuestal por localización (\$)**

	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
<b>Total Montevideo</b>	150.000.000	14.576.099	14.503.121	99,50
<b>Total Interior</b>	0	21.907.880	21.907.880	100,00
<b>Total</b>	150.000.000	36.483.979	36.411.001	99,80

**Observaciones**

<b>Fecha</b>	<b>Comentario</b>
03/06/2024	En el año 2023: 1) finalizó una obra de infraestructura educativa de la DGEIP, en el departamento de Soriano. 2) se realizaron transferencias por \$ 5:332.851 (Florida) y por \$ 14.503.121 (Montevideo), las que corresponden a anticipos financieros de dos obras de infraestructura educativa a iniciarse en el año 2024.  La Asignación Definitiva incluye disminución por trasposiciones al amparo de la normativa vigente.



25 - Administración Nacional de Educación Pública

001 - Consejo Directivo Central

Proyecto Presupuestal 812	
Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	812 - Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (PAEPU)
Descripción del Proyecto Presupuestal	Apoyo al Consejo de Educación Inicial y Primaria con énfasis en la expansión del modelo de escuelas de Tiempo Completo y en la implementación de cursos de Formación en Servicio a docentes
Objetivo de Inciso	LE 6 - Transformar el diseño y la gestión institucional
Objetivo de UE	Mejorar las condiciones de la infraestructura educativa
Proyecto SNIP	1062 - Construcción rehabilitación y transformación de centros educativos del CEIP, en todo el territorio nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Porcentaje asignado al proyecto para gastos recurrentes	Porcentaje	3,00	3,00	2,90	96,67
Consultorías	Contratos de consultoría para el desarrollo del Programa	Unidad	41,00	40,00	40,00	100,00
Consultorías	Convenio con INEEEd	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Entrega de equipamiento en locales de Esc. de Tiempo Completo	Unidad	150,00	240,00	240,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Locales educativos con obras de infraestructura edilicia iniciadas	Unidad	6,00	5,00	5,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Partidas de mantenimiento preventivo en locales de Esc. de Tiempo Completo	Unidad	0,00	100,00	122,00	122,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Personal del Proyecto para el desarrollo del Programa	Unidad	25,00	21,00	21,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	80.701.979	146.281.979	142.195.218	97,21
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.981.792	500.189	500.189	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	226.043.976	196.043.976	174.659.748	89,09
<b>Totales</b>		<b>309.727.747</b>	<b>342.826.144</b>	<b>317.355.155</b>	<b>92,57</b>



Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BM	8.675	Rentas Generales	S	22/03/2017	68,00
BM	9.331	Rentas Generales	S	31/10/2022	72,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	10.735.548	10.284.784	9.245.571	89,90
Consultorías	56.219.510	53.022.698	63.237.543	119,27
Equipamiento y Mobiliario	36.759.025	24.976.027	28.037.932	112,26
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	176.650.080	235.042.635	198.845.711	84,60
Recursos Humanos Propios - (CF)	29.363.584	19.500.000	17.988.398	92,25
<b>Totales</b>	<b>309.727.747</b>	<b>342.826.144</b>	<b>317.355.155</b>	<b>92,57</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	964.325	1.082.546	112,26
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.604.358	1.387.707	86,50
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.471.571	3.897.164	112,26
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	32.116.533	27.910.666	86,90
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.060.758	1.190.800	112,26
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.683.441	1.456.111	86,50
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	675.028	757.782	112,26
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	6.317.621	5.464.497	86,50
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	771.460	866.037	112,26
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.947.780	3.414.676	86,50
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	385.730	433.018	112,26
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	867.893	974.291	112,26
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	569.134	418.239	73,49
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	578.595	649.527	112,26
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.173	3.609	86,48
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.446.488	1.623.818	112,26
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	10.735.548	10.284.784	9.245.571	89,90
MONTEVIDEO	Consultorías	No	56.219.510	53.022.698	63.237.543	119,27
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	36.759.025	6.460.981	7.253.057	112,26



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	176.650.080	93.316.578	76.309.837	81,78
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	29.363.584	19.500.000	17.988.398	92,25
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.157.190	1.299.055	112,26
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.261.297	1.090.973	86,50
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	578.595	649.527	112,26
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	20.961.002	18.243.095	87,03
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.060.758	1.190.800	112,26
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	23.681.282	20.579.032	86,90
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.060.758	1.190.800	112,26
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.446.488	1.623.818	112,26
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.873.393	1.620.412	86,50
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	675.028	757.782	112,26
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.895.187	1.639.263	86,50
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	867.893	974.291	112,26
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	424.792	367.429	86,50
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	964.325	1.082.546	112,26
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	45.218.527	38.795.252	85,80
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	482.163	541.273	112,26
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	167.537	144.913	86,50
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			309.727.747	342.826.144	317.355.155	92,57
<b>Total</b>			309.727.747	342.826.144	317.355.155	92,57

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	309.727.747	182.585.041	174.034.406	95,32
<b>Total Interior</b>	0	160.241.103	143.320.749	89,44
<b>Total</b>	309.727.747	342.826.144	317.355.155	92,57



Observaciones	
Fecha	Comentario
03/05/2024	<p>La asignación presupuestal del Proyecto PAEPU - ANEP/BIRF se encuentra en el Proyecto 812 (Inversiones) y en el Proyecto 043 (Funcionamiento).</p> <p>El Proyecto de Fortalecimiento de la Pedagogía y la Gobernanza en las Escuelas Públicas del Uruguay es financiado con rentas generales y endeudamiento a través del BIRF, el monto total del Proyecto es de U\$S 55.500.000, correspondiendo U\$S 40.000.000 a financiamiento BIRF y U\$S 15.500.000 a Contraparte Local (BIRF 72% - C.L. 28%). La operación se firmó el 31 de octubre de 2022 y se efectivizó el 7 de noviembre de 2022.</p>
03/05/2024	<p>El indicador de Entrega de equipamiento en locales de Esc. de Tiempo Completo, del Componente Equipamiento y Mobiliario, refiere a la cantidad de escuelas que recibieron equipamiento en 2023.</p> <p>Dentro del Componente de Obras Civiles - Infraestructura Educativa, el indicador de Locales educativos con obras de infraestructura edilicia iniciadas refiere al total de centros educativos con ejecución de obras mayores en 2023 (iniciadas, de arrastre y finalizadas). El indicador de Partidas de mantenimiento preventivo en locales de Esc. de Tiempo Completo refiere a las obras de mantenimiento correctivo con ejecución en 2023.</p> <p>El Indicador de Ejecución "Cantidad de ETC construidas y ampliadas" considera las obras mayores finalizadas en 2023.</p>
12/06/2024	<p>La Asignación Definitiva incluye incremento por trasposiciones al amparo de la normativa vigente.</p>



**25 - Administración Nacional de Educación Pública**

**001 - Consejo Directivo Central**

<b>Proyecto Presupuestal 813</b>	
Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	813 - Programa de Apoyo a la Educación Media y Formación Docente
Descripción del Proyecto Presupuestal	Apoyo a CODICEN, CES, CETP y CFE en términos de sistemas de información y gestión, infraestructura edilicia y desarrollo de políticas educativas
Objetivo de Inciso	LE 6 - Transformar el diseño y la gestión institucional
Proyecto SNIP	1072 - Construcción y equipamiento de centros educativos de Educación Media y de Formación en Educación, en todo el territorio nacional

<b>Categoría del proyecto (%)</b>			
<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

<b>Componentes (unidades físicas)</b>						
<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad Medida</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Administración de Proyecto - (CF)	% de crédito para gastos recurrentes	Porcentaje	1,50	0,60	0,60	100,00
Consultorías	Becas de posgrado a docentes de Formación Inicial del CFE	Unidad	0,00	61,00	61,00	100,00
Consultorías	Contratos de consultorías	Unidad	90,00	74,00	72,00	97,30
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Asesores, técnicos y supervisores contratados	Unidad	48,00	53,00	45,00	84,91
Equipamiento y Mobiliario	Centros educativos equipados	Unidad	10,00	24,00	19,00	79,17
Gastos Operativos del Proyecto	Jornadas de trabajo para la definición de programas del Plan de Educación Básica Integrada y de Educación Media Superior	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Piezas audiovisuales financiadas en el marco de la Transformación Curricular Integral (TCI)	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Planes de las Comisiones Descentralizadas financiados	Unidad	23,00	7,00	7,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Oficinas que adquieren maquinaria o equipos de trabajo (herramientas, repuestos de equipos, etc.)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Centros educativos con obras iniciadas	Unidad	4,00	3,00	2,00	66,67
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras nuevas y/o de ampliación en locales del CES (terminadas o en ejecución)	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras nuevas y/o de ampliación en locales del CETP (terminadas o en ejecución)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras nuevas y/o de ampliación en locales del CFE (terminadas o en ejecución)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Personal de la institución de apoyo a Direcciones de ANEP	Unidad	0,00	52,00	52,00	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Personal de la institución para el desarrollo del Programa	Unidad	45,00	14,00	14,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento informático para sistemas (Scannrs, PC, notebook, etc.)	Unidad	120,00	10,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Sistemas de gestión administrativa implantados	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00
TIC - Software (CF)	Sistemas de gestión avances en su implantación	Unidad	0,00	6,00	5,00	83,33
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Servicios técnicos realizados	Unidad	1.000,00	680,00	680,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	94.772.700	226.449.389	226.449.389	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	600.000	600.000	386.731	64,46
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	333.265.503	333.265.503	333.265.503	100,00
<b>Totales</b>		428.638.203	560.314.892	560.101.623	99,96

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	3.773	Rentas Generales	S	02/02/2017	67,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	6.400.000	3.550.116	3.369.953	94,93
Consultorías	70.000.000	129.748.847	115.531.874	89,04
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	27.000.000	54.806.025	41.353.295	75,45
Equipamiento y Mobiliario	13.300.000	22.724.715	18.742.537	82,48
Gastos Operativos del Proyecto	8.000.000	11.114.773	11.680.260	105,09
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	2.217.516	1.921.538	86,65
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	265.238.203	259.795.187	313.312.157	120,60
Recursos Humanos Propios - (CF)	24.200.000	31.503.736	30.186.657	95,82



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	3.500.000	1.643.213	0	0,00
TIC - Software (CF)	8.600.000	41.494.217	22.129.356	53,33
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	2.400.000	1.716.547	1.873.996	109,17
<b>Totales</b>	<b>428.638.203</b>	<b>560.314.892</b>	<b>560.101.623</b>	<b>99,96</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	111.069	121.259	109,17
CANELONES	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	2.769.287	2.089.536	75,45
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.988.963	3.755.682	94,15
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	37.523.590	54.841.728	146,15
CERRO LARGO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	1.240.968	936.359	75,45
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.161.744	2.433.411	76,96
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	58.916.589	75.807.548	128,67
CERRO LARGO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	141.361	154.329	109,17
COLONIA	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	42.775	32.276	75,46
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	0	432.173	0,00
COLONIA	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	116.118	126.770	109,17
DURAZNO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	1.432.991	1.081.248	75,45
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	95.099	87.341	91,84
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	0	134.884	0,00
FLORIDA	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	854.734	644.930	75,45
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	95.099	144.039	151,46
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	0	259.433	0,00
FLORIDA	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	257.479	281.099	109,17
MALDONADO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	151.458	165.353	109,17
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	6.400.000	3.550.116	3.369.953	94,93
MONTEVIDEO	Consultorías	No	70.000.000	129.748.847	115.531.874	89,04
MONTEVIDEO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	27.000.000	45.748.955	34.519.379	75,45
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	13.300.000	7.185.101	6.267.570	87,23





Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	8.000.000	11.114.773	11.680.260	105,09
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	2.217.516	1.921.538	86,65
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	265.238.203	61.682.328	73.793.389	119,63
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	24.200.000	31.503.736	30.186.657	95,82
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	3.500.000	1.643.213	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	8.600.000	41.494.217	22.129.356	53,33
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	2.400.000	335.753	366.532	109,17
PAYSANDU	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	445.114	335.856	75,45
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	0	29.592	0,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	21.755.159	29.559.527	135,87
RIVERA	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	1.184.719	893.917	75,45
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	95.099	164.657	173,14
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.052.824	4.497.821	427,21
RIVERA	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	85.826	93.700	109,17
ROCHA	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	63.108	68.897	109,17
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	0	32.168	0,00
SALTO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	123.691	135.038	109,17
SAN JOSE	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	691.718	521.929	75,45
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	5.413.693	4.640.604	85,72
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	27.255.041	29.662.905	108,83
SORIANO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	115.974	87.507	75,45
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	5.192.041	5.501.174	105,95
SORIANO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	174.177	190.155	109,17
TACUAREMBO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	278.790	210.358	75,45
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.689.917	1.187.473	44,15
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	46.417.615	38.821.575	83,64
TREINTA Y TRES	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	156.507	170.864	109,17
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			428.638.203	560.314.892	560.101.623	99,96
<b>Total</b>			428.638.203	560.314.892	560.101.623	99,96



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	428.638.203	336.224.555	299.766.508	89,16
<b>Total Interior</b>	0	224.090.337	260.335.115	116,17
<b>Total</b>	428.638.203	560.314.892	560.101.623	99,96

Observaciones	
Fecha	Comentario
13/05/2024	<p>El componente "Obras civiles- Infraestructura educativa" considera al total de centros educativos que tuvieron ejecución financiera durante el ejercicio (incluye obras terminadas y en ejecución).</p> <p>Cabe señalar que, la inversión total en obras de infraestructura edilicia realizada por el Programa ascendió a \$U 360 millones pues a la ejecución del crédito presupuestal (\$U 313 millones), se debe agregar correspondiente a los certificados de créditos por el IVA emitidos por la DGI (\$U 47 millones).</p>



**25 - Administración Nacional de Educación Pública**

**001 - Consejo Directivo Central**

<b>Proyecto Presupuestal 888</b>	
Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	888 - Fondos de Infraestructura Educativa - ANEP
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcción, ampliación y reparación de centros educativos
Objetivo de Inciso	LE 6 - Transformar el diseño y la gestión institucional
Objetivo de UE	Mejorar las condiciones de la infraestructura educativa
Proyecto SNIP	1054 - Construcción de centros educativos en todo el territorio nacional

<b>Categoría del proyecto (%)</b>			
<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

<b>Componentes (unidades físicas)</b>						
<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad Medida</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Equipamiento y Mobiliario	Centros que incorporan muebles, equipos y accesorios para el equipamiento	Unidad	0,00	70,00	70,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Centros educativos con intervenciones edilicias	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Centros que reciben otros servicios necesarios para su funcionamiento	Unidad	0,00	910,00	910,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Edificios educativos con ampliaciones realizadas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Edificios educativos con mantenimiento correctivo realizado	Unidad	0,00	167,00	131,00	78,44
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Edificios educativos nuevos construídos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Instalación y traslado de aulas prefabricadas	Unidad	0,00	45,00	45,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Intervenciones edilicias en edificio sede CODICEN	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

<b>Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)</b>					
<b>Fuente Financiamiento</b>	<b>Tipo Crédito</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	611.000.000	1.534.241.021	1.534.241.021	100,00
<b>Totales</b>		611.000.000	1.534.241.021	1.534.241.021	100,00



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	43.518.400	43.518.400	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	611.000.000	1.471.787.286	1.471.787.286	100,00
Obras Civiles - Varios	0	18.935.335	18.935.335	100,00
<b>Totales</b>	<b>611.000.000</b>	<b>1.534.241.021</b>	<b>1.534.241.021</b>	<b>100,00</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.285.647	3.285.647	100,00
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	40.333.639	40.333.639	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.315.261	2.315.261	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	99.745.332	99.745.332	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	298.165	298.165	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	20.575.463	20.575.463	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.172.643	1.172.643	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	25.245.280	25.245.280	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.717.990	1.717.990	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	18.241.508	18.241.508	100,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	548.287	548.287	100,00
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	13.629.635	13.629.635	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	772.893	772.893	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	20.761.705	20.761.705	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.229.550	1.229.550	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	26.236.316	26.236.316	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.353.987	1.353.987	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	25.919.275	25.919.275	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	7.374.725	7.374.725	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	611.000.000	732.933.599	732.933.599	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	18.935.335	18.935.335	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.446.018	3.446.018	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	90.420.567	90.420.567	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.441.018	2.441.018	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	14.695.779	14.695.779	100,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	4.910.715	4.910.715	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	100.706.066	100.706.066	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	4.800.055	4.800.055	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	51.801.229	51.801.229	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.274.561	2.274.561	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	39.934.716	39.934.716	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	150.183	150.183	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	20.651.677	20.651.677	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	782.658	782.658	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	33.313.014	33.313.014	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.575.634	3.575.634	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	81.411.378	81.411.378	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.068.410	1.068.410	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	15.231.108	15.231.108	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			611.000.000	1.534.241.021	1.534.241.021	100,00
<b>Total</b>			611.000.000	1.534.241.021	1.534.241.021	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	611.000.000	759.243.659	759.243.659	100,00
<b>Total Interior</b>	0	774.997.362	774.997.362	100,00
<b>Total</b>	611.000.000	1.534.241.021	1.534.241.021	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
10/05/2024	<p>En el año 2023, la asignación definitiva y ejecutada presupuestalmente por este Proyecto ascendió a \$U 1.534:241.021. Dicho monto corresponde a los créditos del año y a transferencias realizadas por la ANEP al Fideicomiso.</p> <p>La ejecución financiera del ejercicio alcanzó los \$U 996:674.014, y el saldo por \$U 537.567.007 será ejecutado en próximos ejercicios. A los efectos de la distribución por departamento, dicho saldo se incluyó en Montevideo en el Componente Obras Civiles-Infraestructura Educativa.</p>



<b>Observaciones</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Comentario</b>
10/05/2024	<p>En 2023 se ejecutaron 179 obras en todo el país, a través del Fideicomiso ANEP-CND, discriminadas de la siguiente manera: 2 obras nuevas, 1 obra de ampliación, 131 obras de mantenimiento correctivo y 45 traslados e instalaciones de aulas móviles.</p> <p>Cabe señalar que, las intervenciones de mantenimiento correctivo incluyen la compra de materiales, que se distribuyen entre los centros educativos, en el marco de la política de descentralización del mantenimiento en la ANEP.</p>
12/06/2024	La Asignación Definitiva incluye incremento por trasposiciones al amparo de la normativa vigente.



25 - Administración Nacional de Educación Pública

001 - Consejo Directivo Central

Proyecto Presupuestal 930	
Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	930 - Tecnología de la Información y la Comunicación
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adecuación de la infraestructura tecnológica y sistemas para la generación de información oportuna, confiable y sistematizada de forma continua, para la toma de decisiones, apoyo para la actividad didáctico-pedagógica y la mejora de procesos administrativos de la ANEP
Objetivo de Inciso	LE 6 - Transformar el diseño y la gestión institucional
Proyecto SNIP	1042 - Adecuación equipamiento informático y sistemas para todo el territorio nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Gastos de administración del proyecto orientados a capacitaciones y puesta en funcionamiento y difusión	Porcentaje	5,00	2,00	1,00	50,00
Consultorías	Editor Portal	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario para equipamiento informático de centros educativos	Unidad	250,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento informático	Unidad	559,00	619,00	619,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento informático para centros educativos	Unidad	500,00	150,00	154,00	102,67
TIC - Hardware (CF)	Insumos informáticos	Unidad	17.642,00	45.741,00	45.741,00	100,00
TIC - Software (CF)	Cursos de Capacitación en Software	Unidad	3,00	2,00	1,00	50,00
TIC - Software (CF)	Horas de desarrollo	Hora	2.450,00	6.234,00	5.830,00	93,52
TIC - Software (CF)	Licencias de Software	Unidad	922,00	906,00	871,00	96,14
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Equipos y materiales adquiridos para el correcto funcionamiento de los servicios de CODICEN	Unidad	137,00	70,00	70,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Servicios de Data Center ANTEL	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	32.464.077	36.799.776	35.410.885	96,23
<b>Totales</b>		32.464.077	36.799.776	35.410.885	96,23



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	1.750.003	2.202.680	1.260.514	57,23
Consultorías	1.234.093	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	777.750	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	11.397.642	7.461.247	8.271.993	110,87
TIC - Software (CF)	5.628.489	26.385.849	25.357.581	96,10
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	11.676.100	750.000	520.797	69,44
<b>Totales</b>	<b>32.464.077</b>	<b>36.799.776</b>	<b>35.410.885</b>	<b>96,23</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	1.750.003	2.202.680	1.260.514	57,23
MONTEVIDEO	Consultorías	No	1.234.093	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	777.750	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	11.397.642	7.461.247	8.271.993	110,87
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	5.628.489	26.385.849	25.357.581	96,10
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	11.676.100	750.000	520.797	69,44
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			32.464.077	36.799.776	35.410.885	96,23
<b>Total</b>			32.464.077	36.799.776	35.410.885	96,23

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	32.464.077	36.799.776	35.410.885	96,23
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	32.464.077	36.799.776	35.410.885	96,23

Observaciones	
Fecha	Comentario
03/06/2024	La Asignación Definitiva incluye incremento por trasposiciones al amparo de la normativa vigente.
03/06/2024	El componente de Administración de Proyecto – (CF) abarca una serie de gastos esenciales para el funcionamiento efectivo de la Dirección Sectorial de Tecnologías de la Información y Comunicación. Estos incluyen el traslado del equipo de Portafolio Docente y Soporte Técnico, la gestión de residuos informáticos y el mantenimiento de la central telefónica, entre otros servicios indispensables.  El componente TIC-Hardware (CF), que abarca equipamiento e insumos informáticos, comprende una variedad de elementos esenciales para la instalación de aulas en las dependencias de ANEP. Esto incluye mini PC, notebooks, storage, así como materiales eléctricos como tornillos, cables, conectores, ductos y patcheras, entre otros.





<b>Observaciones</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Comentario</b>
03/06/2024	<p>El componente TIC-Software incluye capacitación de funcionarios, el mantenimiento de los portales web de ANEP y la adquisición de licencias de software. Además, se contempla la contratación de horas para el desarrollo de software, con el fin de proporcionar recursos humanos de programación a las Direcciones Generales, facilitando así la integración de datos con el ecosistema central de ANEP.</p> <p>El componente TIC-Telecomunicaciones y Redes – (CF) engloba la adquisición de equipamiento esencial para garantizar el óptimo funcionamiento del área de redes y servicios. En este apartado, se destina una parte del presupuesto para cubrir los gastos de hosting de Antel mediante una trasposición de créditos, asegurando así la continuidad de los servicios.</p>



25 - Administración Nacional de Educación Pública

002 - Consejo de Educación Inicial y Primaria

Proyecto Presupuestal 701	
Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	002 - Consejo de Educación Inicial y Primaria
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Equipamiento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Incorporación de muebles, equipos y accesorios para el equipamiento de centros educativos, oficinas y lugares de trabajo del Consejo de Educación Primaria e Inicial (CEIP)
Objetivo de Inciso	LE 6 - Transformar el diseño y la gestión institucional
Proyecto SNIP	1053 - Reposición y adquisición de equipamiento de centros educativos y oficinas del CEIP, para todo el territorio nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Locales del CEIP equipados	Unidad	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario para centros escolares	Unidad	0,00	18.585,00	18.208,00	97,97
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario para comedores escolares	Unidad	0,00	503,00	493,00	98,01
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario para oficinas	Unidad	0,00	35,00	35,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Otros equipamientos	Unidad	0,00	516,00	493,00	95,54
Vehículos	Vehículos 4x4 - visitas centros rurales	Unidad	0,00	19,00	19,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	13.477.849	13.312.753	98,78
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	2.927.838	67.390.267	64.697.128	96,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	7.000.000	7.000.000	6.966.100	99,52
<b>Totales</b>		<b>9.927.838</b>	<b>87.868.116</b>	<b>84.975.981</b>	<b>96,71</b>

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	9.927.838	68.295.352	66.616.251	97,54
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	5.402.414	5.167.122	95,64



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	14.170.350	13.192.608	93,10
<b>Totales</b>	<b>9.927.838</b>	<b>87.868.116</b>	<b>84.975.981</b>	<b>96,71</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.011.964	1.971.402	97,98
ARTIGAS	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	181.296	173.400	95,64
ARTIGAS	Vehículos	No	0	694.348	694.348	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	11.417.270	11.187.092	97,98
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	559.029	534.682	95,64
CANELONES	Vehículos	No	0	2.366.434	1.388.692	58,68
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.236.612	2.191.521	97,98
CERRO LARGO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	150.474	143.920	95,64
CERRO LARGO	Vehículos	No	0	694.348	694.348	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.748.862	2.693.444	97,98
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	131.182	125.469	95,64
COLONIA	Vehículos	No	0	694.348	694.348	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.321.319	1.294.681	97,98
DURAZNO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	99.340	95.013	95,64
DURAZNO	Vehículos	No	0	694.348	694.348	100,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	512.017	501.694	97,98
FLORES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	66.875	63.962	95,64
FLORES	Vehículos	No	0	694.348	694.348	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.457.755	1.428.366	97,98
FLORIDA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	106.779	102.128	95,64
FLORIDA	Vehículos	No	0	694.348	694.348	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.206.288	1.181.969	97,98
LAVALLEJA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	84.898	81.200	95,64
LAVALLEJA	Vehículos	No	0	694.348	694.348	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.481.458	3.411.270	97,98
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	162.184	155.120	95,64
MALDONADO	Vehículos	No	0	694.348	694.348	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	9.927.838	22.253.692	21.502.812	96,63
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	2.452.954	2.346.121	95,64
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.600.924	2.548.488	97,98
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	163.655	156.527	95,64



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Vehículos	No	0	694.348	694.348	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.310.755	1.284.330	97,98
RIO NEGRO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	168.538	161.198	95,64
RIO NEGRO	Vehículos	No	0	694.348	694.348	100,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.858.460	2.800.832	97,98
RIVERA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	191.059	182.738	95,64
RIVERA	Vehículos	No	0	694.348	694.348	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.776.083	1.740.276	97,98
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	157.458	150.600	95,64
ROCHA	Vehículos	No	0	694.348	694.348	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.452.346	3.382.745	97,98
SALTO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	174.228	166.640	95,64
SALTO	Vehículos	No	0	694.348	694.348	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.649.182	2.595.773	97,98
SAN JOSE	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	154.154	147.440	95,64
SAN JOSE	Vehículos	No	0	694.348	694.348	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.848.634	1.811.365	97,98
SORIANO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	111.455	106.601	95,64
SORIANO	Vehículos	No	0	694.348	694.348	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.112.719	2.070.126	97,98
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	154.739	148.000	95,64
TACUAREMBO	Vehículos	No	0	694.348	694.348	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.039.012	1.018.065	97,98
TREINTA Y TRES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	132.117	126.363	95,64
TREINTA Y TRES	Vehículos	No	0	694.348	694.348	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			9.927.838	87.868.116	84.975.981	96,71
<b>Total</b>			9.927.838	87.868.116	84.975.981	96,71

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	9.927.838	24.706.646	23.848.933	96,53
<b>Total Interior</b>	0	63.161.470	61.127.048	96,78
<b>Total</b>	9.927.838	87.868.116	84.975.981	96,71



<b>Observaciones</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Comentario</b>
07/05/2024	El componente "Equipamiento y Mobiliario" incluye el siguiente "Mobiliario": sillas, mesas, armarios, pizarras, heladeras, quemador para gas, etc. El componente "Maquinaria o Equipos de Trabajo" refiere a "Otros Equipamientos": sistemas de alarmas, equipos de audio y video Comunicación Social, Instrumentos Musicales, partidas a escuelas para ejecutar Proyectos PMA , etc.
03/06/2024	La Asignación Definitiva incluye incremento por trasposición al amparo de la normativa vigente.



25 - Administración Nacional de Educación Pública

002 - Consejo de Educación Inicial y Primaria

Proyecto Presupuestal 704	
Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	002 - Consejo de Educación Inicial y Primaria
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	704 - Reparaciones Generales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento y reparación de centros educativos, oficinas y lugares de trabajo del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP)
Objetivo de Inciso	LE 6 - Transformar el diseño y la gestión institucional
Proyecto SNIP	1069 - Reparación centros educativos y oficinas en todo el territorio nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Centros educativos con reparaciones integrales	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Materiales de construcción	Unidad	0,00	124.174,00	121.938,00	98,20
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Otras reparaciones menores en centros escolares	Unidad	0,00	274,00	274,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones menores en Centros Escolares por convenios	Unidad	0,00	317,00	317,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones menores en edificaciones no escolares	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	26.432.401	26.421.357	99,96
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	207.364.000	170.292.811	170.287.830	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	10.000.000	10.000.000	9.871.253	98,71
<b>Totales</b>		217.364.000	206.725.212	206.580.440	99,93



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	217.364.000	206.725.212	206.580.440	99,93
<b>Totales</b>	<b>217.364.000</b>	<b>206.725.212</b>	<b>206.580.440</b>	<b>99,93</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	5.268.753	5.265.120	99,93
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	13.870.999	13.861.807	99,93
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.481.819	4.478.738	99,93
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	6.834.304	6.829.460	99,93
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	5.439.516	5.435.703	99,93
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.345.205	4.342.053	99,93
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.442.528	3.440.050	99,93
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	5.160.597	5.156.873	99,93
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	5.765.021	5.760.972	99,93
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	217.364.000	101.638.838	101.567.154	99,93
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	8.680.793	8.674.742	99,93
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.899.689	3.896.917	99,93
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.660.845	4.657.691	99,93
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	2.189.360	2.187.923	99,93
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	5.314.700	5.311.091	99,93
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.942.997	4.939.563	99,93
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	6.251.899	6.247.515	99,93
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	7.332.297	7.327.167	99,93
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	7.205.052	7.199.901	99,93
<b>Total Aporta al FDI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total No Aporta al FDI</b>			<b>217.364.000</b>	<b>206.725.212</b>	<b>206.580.440</b>	<b>99,93</b>
<b>Total</b>			<b>217.364.000</b>	<b>206.725.212</b>	<b>206.580.440</b>	<b>99,93</b>



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	217.364.000	101.638.838	101.567.154	99,93
<b>Total Interior</b>	0	105.086.374	105.013.286	99,93
<b>Total</b>	217.364.000	206.725.212	206.580.440	99,93

Observaciones	
Fecha	Comentario
07/05/2024	<p>Dentro del componente proyectado "Materiales de Construcción" se incluyen: materiales eléctricos, herramientas, sanitarios, carpintería, etc.</p> <p>El componente proyectado "Reparaciones Menores en Centros Escolares por convenios" incluye 53 centros que son considerados a su vez en el componente proyectado "Otras reparaciones menores en centros escolares". Este último responde a reparaciones puntuales en escuelas APRENDER.</p> <p>El indicador de ejecución "Centros educativos con mejoras en la infraestructura" incluye los centros del componente proyectado "Reparaciones Menores en Centros Escolares por convenios" y los centros considerados en el componente proyectado "Otras reparaciones menores en centros escolares", teniendo en cuenta una sola vez los 53 centros antes mencionados.</p> <p>El componente proyectado "Reparaciones Menores en Edificaciones no Escolares" responde a aquellas realizadas en Inspecciones y Oficinas del Organismo.</p>
03/06/2024	La Asignación Definitiva incluye disminución por trasposición al amparo de la normativa vigente.





25 - Administración Nacional de Educación Pública

003 - Consejo de Educación Secundaria

Proyecto Presupuestal 701	
Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	003 - Consejo de Educación Secundaria
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Equipamiento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Incorporación de muebles, equipos y accesorios para el equipamiento de centros educativos, oficinas y lugares de trabajo del Consejo de Educación Secundaria (CES).
Objetivo de Inciso	LE 6 - Transformar el diseño y la gestión institucional
Proyecto SNIP	1068 - Reposición y adquisición de equipamiento para centros educativos y oficinas del CES para todo el territorio nacional.

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Artículos recreativos educativos	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bomba de agua	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Campana extractora	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Dispensador de agua	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	0,00	654,00	654,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento de laboratorio	Unidad	0,00	334,00	334,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento de oficina	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento de talleres	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento para comedor	Unidad	0,00	112,00	112,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de calefacción	Unidad	0,00	23,00	23,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	0,00	340,00	340,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extintores	Unidad	0,00	150,00	150,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ficheros metálicos	Unidad	0,00	80,00	80,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Herramientas	Unidad	0,00	803,00	803,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Instrumentos musicales	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Locales del CES equipados	Unidad	300,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Materiales eléctricos	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pizarras	Unidad	0,00	75,00	75,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Purificadores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Set de alumnos	Unidad	0,00	1.327,00	1.327,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	392,00	392,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistemas de seguridad	Unidad	0,00	19,00	19,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Taburetes	Unidad	0,00	150,00	150,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tanque	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Telefonía	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Toldos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo audiovisuales	Unidad	0,00	29,00	29,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reloj con timbre	Unidad	0,00	22,00	22,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Auriculares	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0,00	26,00	26,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mouse	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teclados	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Vehículos	Automóviles	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	2.000.000	2.000.000	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	22.544.617	19.512.617	18.902.892	96,88



Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.400.000	4.900.000	4.898.602	99,97
<b>Totales</b>		24.944.617	26.412.617	25.801.494	97,69

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	24.944.617	24.373.785	23.691.962	97,20	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	554.130	624.830	112,76	
TIC - Hardware (CF)	0	332.620	332.620	100,00	
Vehículos	0	1.152.082	1.152.082	100,00	
<b>Totales</b>	24.944.617	26.412.617	25.801.494	97,69	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	264.068	264.068	100,00
ARTIGAS	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	2.705	2.705	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.037.697	1.940.410	95,23
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	15.437	15.437	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	183.814	183.814	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	288.686	288.686	100,00
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	16.006	16.006	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	168.497	168.497	100,00
DURAZNO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	16.006	16.006	100,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	74.187	74.187	100,00
FLORES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	8.003	8.003	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	278.037	278.037	100,00
FLORIDA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	11.140	11.140	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	183.256	183.256	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	291.794	291.794	100,00
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	36.662	36.662	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	24.944.617	18.278.621	17.694.085	96,80
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	347.121	417.821	120,37
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	332.620	332.620	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	1.152.082	1.152.082	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	436.850	436.850	100,00
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	8.003	8.003	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	167.572	167.572	100,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	469.774	469.774	100,00
RIVERA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	53.031	53.031	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	236.303	236.303	100,00
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	24.010	24.010	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	306.893	306.893	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	105.893	105.893	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	108.203	108.203	100,00
SORIANO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	8.003	8.003	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	322.107	322.107	100,00
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	8.003	8.003	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	171.533	171.533	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			24.944.617	26.412.617	25.801.494	97,69
<b>Total</b>			24.944.617	26.412.617	25.801.494	97,69

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	24.944.617	20.110.444	19.596.608	97,44
<b>Total Interior</b>	0	6.302.173	6.204.886	98,46
<b>Total</b>	24.944.617	26.412.617	25.801.494	97,69

Observaciones	
Fecha	Comentario
26/04/2024	La Asignación Definitiva incluye incrementos por trasposiciones al amparo de la normativa vigente.



25 - Administración Nacional de Educación Pública

003 - Consejo de Educación Secundaria

Proyecto Presupuestal 704	
Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	003 - Consejo de Educación Secundaria
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	704 - Reparaciones Generales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento y reparación de centros educativos, oficinas y lugares de trabajo del Consejo de Educación Secundaria (CES)
Objetivo de Inciso	LE 6 - Transformar el diseño y la gestión institucional
Proyecto SNIP	1067 - Reparación centros educativos y oficinas en todo el territorio nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Centros con mantenimiento global	Unidad	2,00	194,00	194,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Oficinas con reparaciones	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	5.000.000	4.998.750	99,98	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	46.871.025	91.995.025	91.993.746	100,00	
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.750.000	2.250.000	2.249.982	100,00	
<b>Totales</b>		48.621.025	99.245.025	99.242.478	100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	48.621.025	99.245.025	99.242.478	100,00	
<b>Totales</b>	48.621.025	99.245.025	99.242.478	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	97.421	97.421	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	16.987.671	16.987.127	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	968.429	968.429	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	937.891	937.891	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	33.772	33.772	100,00
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	89.569	89.569	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.236.631	1.236.631	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	512.052	512.052	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.526.937	4.526.937	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	48.621.025	62.632.302	62.630.299	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	5.302.308	5.302.308	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	250.446	250.446	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	503.095	503.095	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	244.746	244.746	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	982.400	982.400	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.693.132	1.693.132	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	351.274	351.274	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.894.949	1.894.949	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			48.621.025	99.245.025	99.242.478	100,00
<b>Total</b>			48.621.025	99.245.025	99.242.478	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	48.621.025	62.632.302	62.630.299	100,00
<b>Total Interior</b>	0	36.612.723	36.612.179	100,00
<b>Total</b>	48.621.025	99.245.025	99.242.478	100,00

#### Observaciones

Fecha	Comentario
23/04/2024	La Asignación Definitiva incluye incrementos por trasposiciones al amparo de la normativa vigente.



**Observaciones**

<b>Fecha</b>	<b>Comentario</b>
03/06/2024	El Programa cuenta con financiación 3.3 "Donaciones y Legados Internos fuera presupuesto", que en el ejercicio 2023 ascendió a la suma de \$ 6:042.259, de la que se ejecutó \$ 2:824.983, previéndose ejecutar en el ejercicio 2024 el saldo.



25 - Administración Nacional de Educación Pública

004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional

Proyecto Presupuestal 701	
Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Equipamiento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Incorporación de muebles, equipos y accesorios para el equipamiento de centros educativos, oficinas y lugares de trabajo del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP)
Objetivo de Inciso	LE 6 - Transformar el diseño y la gestión institucional
Proyecto SNIP	1052 - Reposición y adquisición equipamiento para centros educativos y oficinas para todo el territorio nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Bomba sumergible	Unidad	0,00	10,00	8,00	80,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos para centros CETP (Heladeras, hornos, jarras, aspiradoras, freezers)	Unidad	0,00	50,00	43,00	86,00
Equipamiento y Mobiliario	Equip. eléctrico para aulas (TV Led, Proyectoros y Soportes)	Unidad	0,00	5,00	3,00	60,00
Equipamiento y Mobiliario	Equip. para Internados escolares (Guardarropas, Bancos, Cuchetas)	Unidad	0,00	500,00	462,00	92,40
Equipamiento y Mobiliario	Equip. para Oficina (Estantes, Escritorios, Sillas)	Unidad	0,00	1.100,00	1.060,00	96,36
Equipamiento y Mobiliario	Equipo Aire Acondicionado	Unidad	0,00	350,00	320,00	91,43
Equipamiento y Mobiliario	Locales y oficinas equipadas con muebles y equipos	Unidad	300,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario para aulas (Sillas, Mesas, Taburetes, Pizarras)	Unidad	0,00	2.000,00	1.897,00	94,85
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Compresor	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equip. para área de Gastronomía (Batidoras industrial, envasadora, heladera)	Unidad	0,00	50,00	26,00	52,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipar. CETP Agrarias (Balanza, tubo, lector caravanas, aperos)	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hornos Convección - Vapor	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquina envolvente de fardos	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00





Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquinas (picar carne, esquiladora, motocultivador, alambrear, motosierra)	Unidad	0,00	19,00	19,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Maquinas para área de Construcción (nivel óptico,laser)	Unidad	0,00	10,00	7,00	70,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mezcladora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motopocera	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pulverizadores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Rastra de dientes	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Rombo colonizador/desmalezador	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sembradora y Fertilizadoras	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tractor	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Zorra Volcadora 10M3	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equip. informático (Impresoras, Cámara Web, Parlantes)	Unidad	0,00	126,00	126,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento informático (switch de red, cable utp,repeticor de red)	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidor de Red	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Sistema de Alarma videovigilado	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Vehículos	Camión con caja fija	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Vehículos	Carro de Golf	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Vehículos	Minibus	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Ómnibus	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	22.400.000	62.200.000	62.057.637	99,77
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.950.000	14.950.000	10.325.357	69,07
<b>Totales</b>		25.350.000	77.150.000	72.382.994	93,82

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	25.350.000	33.110.162	28.343.156	85,60



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	23.970.913	23.970.913	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	4.102.245	4.102.245	100,00
Vehículos	0	15.966.680	15.966.680	100,00
<b>Totales</b>	25.350.000	77.150.000	72.382.994	93,82

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	261.464	261.464	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.139.760	2.139.760	100,00
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	305.139	305.139	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	0	34.378	34.378	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	270.080	270.080	100,00
CERRO LARGO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	167.280	167.280	100,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	0	24.278	24.278	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	617.156	617.156	100,00
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.606.602	1.606.602	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	130.749	130.749	100,00
DURAZNO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	43.835	43.835	100,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	84.365	84.365	100,00
FLORES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	10.700.552	10.700.552	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	408.006	408.006	100,00
FLORIDA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	981.939	981.939	100,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	0	28.325	28.325	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	376.451	376.451	100,00
LAVALLEJA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	3.808.700	3.808.700	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	303.241	303.241	100,00
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	129.442	129.442	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	25.350.000	21.718.567	16.951.561	78,05
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.105.137	1.105.137	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	3.921.694	3.921.694	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	14.643.781	14.643.781	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	4.231.388	4.231.388	100,00
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.053.651	1.053.651	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	0	4.998	4.998	100,00
PAYSANDU	Vehículos	No	0	1.322.899	1.322.899	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	403.321	403.321	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	320.280	320.280	100,00
RIVERA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	35.000	35.000	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	546.090	546.090	100,00
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	3.744.000	3.744.000	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	214.726	214.726	100,00
SALTO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	25.522	25.522	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	264.232	264.232	100,00
SAN JOSE	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	83.478	83.478	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	100.000	100.000	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	514.007	514.007	100,00
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	180.636	180.636	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	0	88.572	88.572	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	206.279	206.279	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			25.350.000	77.150.000	72.382.994	93,82
<b>Total</b>			25.350.000	77.150.000	72.382.994	93,82

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	25.350.000	41.389.179	36.622.173	88,48
<b>Total Interior</b>	0	35.760.821	35.760.821	100,00
<b>Total</b>	25.350.000	77.150.000	72.382.994	93,82

Observaciones	
Fecha	Comentario
03/06/2024	En el año 2023 la DGETP firmó concesión por la gestión del Centro Termal "Termas del Guaviyú" con la Intendencia de Paysandú, para la atención de los huéspedes se adquirieron carritos de golf. Las compras de equipamiento y mobiliario se realizan en forma centralizada, por ello se localiza en Montevideo, luego se distribuye según las necesidades de los distintos Centros. La Asignación Definitiva incluye aumento por trasposiciones al amparo de la normativa vigente.



**25 - Administración Nacional de Educación Pública**

**004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional**

<b>Proyecto Presupuestal 704</b>	
Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	704 - Reparaciones Generales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento y reparación de centros educativos, oficinas y lugares de trabajo del Consejo de Educación Técnico-Profesional (CETP)
Objetivo de Inciso	LE 6 - Transformar el diseño y la gestión institucional
Proyecto SNIP	1066 - Reparación centros educativos y oficinas en todo el territorio nacional

<b>Categoría del proyecto (%)</b>			
<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

<b>Componentes (unidades físicas)</b>						
<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad Medida</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Centros educativos con reparaciones integrales	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones edilicias en centros educativos - Artigas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones edilicias en centros educativos - Canelones	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones edilicias en centros educativos - Cerro Largo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones edilicias en centros educativos - Colonia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones edilicias en centros educativos - Flores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones edilicias en centros educativos - Florida	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones edilicias en centros educativos - Lavalleja	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones edilicias en centros educativos - Maldonado	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones edilicias en centros educativos - Montevideo	Unidad	0,00	26,00	24,00	92,31
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones edilicias en centros educativos - Paysandú	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones edilicias en centros educativos - Río Negro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones edilicias en centros educativos - Rivera	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones edilicias en centros educativos - Salto	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones edilicias en centros educativos - Tacuarembó	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones edilicias en centros educativos - Treinta y Tres	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	27.400.000	74.636.583	74.279.446	99,52
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	600.000	2.600.000	2.434.147	93,62
<b>Totales</b>		<b>28.000.000</b>	<b>77.236.583</b>	<b>76.713.593</b>	<b>99,32</b>

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	28.000.000	77.236.583	76.713.593	99,32	
<b>Totales</b>	<b>28.000.000</b>	<b>77.236.583</b>	<b>76.713.593</b>	<b>99,32</b>	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	2.379.514	2.379.514	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	5.125.566	5.125.566	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	62.220	62.220	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	691.667	691.667	100,00
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	64.628	64.628	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.771.842	4.771.842	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	80.000	80.000	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.290.501	1.290.501	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	28.000.000	58.177.753	57.654.763	99,10



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	764.430	764.430	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	88.000	88.000	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	760.301	760.301	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.958.523	1.958.523	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	950.268	950.268	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	71.370	71.370	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			28.000.000	77.236.583	76.713.593	99,32
<b>Total</b>			28.000.000	77.236.583	76.713.593	99,32

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	28.000.000	58.177.753	57.654.763	99,10
<b>Total Interior</b>	0	19.058.830	19.058.830	100,00
<b>Total</b>	28.000.000	77.236.583	76.713.593	99,32

Observaciones	
Fecha	Comentario
03/06/2024	La Asignación Definitiva incluye aumento por trasposiciones al amparo de la normativa vigente. De las 53 intervenciones integrales realizadas en los locales de la DGETP (Dirección General de Educación Técnico Profesional), 24 corresponden al Departamento de Montevideo.



25 - Administración Nacional de Educación Pública

004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional

Proyecto Presupuestal 926	
Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	926 - Innovación Técnico-Tecnológica
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de muebles, equipos y accesorios para el equipamiento de laboratorios, talleres y salas multimedia
Objetivo de Inciso	LE 6 - Transformar el diseño y la gestión institucional
Proyecto SNIP	1049 - Adquisición equipamiento educativo para talleres y laboratorios para todo el territorio nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos para centros CETP (Heladeras, aspiradoras, freezers, ventiladores)	Unidad	0,00	1.540,00	1.540,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equip. área de Electrónica (osciloscopio, generador, fuente alim.)	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equip. área de Química (Agitador, centrifuga, balanzas, destiladores)	Unidad	0,00	155,00	155,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equip. área Mecánica (Equip. refrigeración, rack compresor)	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equip. para cursos de Audiovisual (TVs, Equip. Audio, Cámaras)	Unidad	0,00	150,00	148,00	98,67
Equipamiento y Mobiliario	Equip. para cursos de Biología (microscopio óptico)	Unidad	0,00	57,00	57,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equip. para cursos de Biotecnología (microscopios, termociclador)	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equip. para cursos de Física (Equip. Termología, Interferómetros)	Unidad	0,00	30,00	28,00	93,33
Equipamiento y Mobiliario	Equip. para cursos de Gastronomía (Cocinas, Anafes, Balanzas, Batidoras)	Unidad	0,00	35,00	35,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Espacios educativos equipados y acondicionados	Unidad	80,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equip. Area de Vestimenta (planchas, maquinas de coser)	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equip. para área de Construcción	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equip. para cursos de Óptica (Biseladora, lensómetro)	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equip. para Mecánica (Soldador, compresor, detector de fallas)	Unidad	0,00	26,00	26,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equip. para taller de carnicería	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos para área de Carpintería (Aspiradoras,escuadradoras)	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos para Escuelas Agrarias (Envasadora de queso)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Instrumentos Musicales (Órganos, tambores, baterías, guitarras)	Unidad	0,00	19,00	19,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquina de coser (industriales y domesticas)	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sembradora y Segadoras	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras de seguridad	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco Duros	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equip.para Oficina (Impresoras, scanner)	Unidad	0,00	62,00	62,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks y Tablets	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Vehículos	Auto eléctrico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Automóvil	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Vehículos	Camioneta	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	32.000.000	33.210.000	32.854.679	98,93
<b>Totales</b>		32.000.000	33.210.000	32.854.679	98,93

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	32.000.000	16.674.521	16.319.200	97,87
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	5.237.958	5.237.958	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.825.259	1.825.259	100,00
Vehículos	0	9.472.262	9.472.262	100,00
<b>Totales</b>	32.000.000	33.210.000	32.854.679	98,93





Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	152.738	152.738	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	723.955	723.955	100,00
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	68.197	68.197	100,00
CANELONES	Vehículos	No	0	2.066.210	2.066.210	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	66.268	66.268	100,00
CERRO LARGO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	279.258	279.258	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	234.645	234.645	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	73.688	73.688	100,00
DURAZNO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	163.095	163.095	100,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	52.264	52.264	100,00
FLORES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	235.620	235.620	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	129.468	129.468	100,00
FLORIDA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	23.507	23.507	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	17.568	17.568	100,00
LAVALLEJA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	41.000	41.000	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	158.756	158.756	100,00
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	127.161	127.161	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	0	129.564	129.564	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	32.000.000	13.800.985	13.445.664	97,43
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	3.483.609	3.483.609	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.516.599	1.516.599	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	7.406.052	7.406.052	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	660.733	660.733	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	33.334	33.334	100,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	133.709	133.709	100,00
RIVERA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	117.810	117.810	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	0	83.204	83.204	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	78.320	78.320	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	129.936	129.936	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	99.472	99.472	100,00
SAN JOSE	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	563.730	563.730	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	8.458	8.458	100,00
SORIANO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	16.800	16.800	100,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	0	95.892	95.892	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	119.724	119.724	100,00
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	118.171	118.171	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	500	500	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			32.000.000	33.210.000	32.854.679	98,93
<b>Total</b>			32.000.000	33.210.000	32.854.679	98,93

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	32.000.000	26.207.245	25.851.924	98,64
<b>Total Interior</b>	0	7.002.755	7.002.755	100,00
<b>Total</b>	32.000.000	33.210.000	32.854.679	98,93

Observaciones	
Fecha	Comentario
03/05/2024	La Asignación Definitiva incluye incremento por trasposiciones al amparo de la normativa vigente. Las compras de equipamiento, hardware y software se realizan en forma centralizada, por ello se localiza en Montevideo, luego se distribuye según las necesidades de los distintos Centros de la DGETP.



25 - Administración Nacional de Educación Pública

004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional

Proyecto Presupuestal 930	
Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	930 - Tecnología de la Información y la Comunicación
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adecuación de la infraestructura tecnológica y sistemas para la generación de información oportuna, confiable y sistematizada de forma continua, para la toma de decisiones, apoyo para la actividad didáctico-pedagógica y la mejora de procesos administrativos del Consejo de Educación Técnico-Profesional (CETP)
Objetivo de Inciso	LE 6 - Transformar el diseño y la gestión institucional
Proyecto SNIP	1088 - Adecuación equipamiento informático y de sistemas para todo el territorio nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire Acondicionado	Unidad	0,00	93,00	93,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento informático (PC)	Unidad	500,00	600,00	600,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora láser	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora multifunción	Unidad	0,00	170,00	161,00	94,71
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0,00	5,00	4,00	80,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema de alarmas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema de gestión	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema de seguridad de red-Firewall	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	11.884.756	25.254.756	25.062.932	99,24
<b>Totales</b>		11.884.756	25.254.756	25.062.932	99,24

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	1.788.764	1.788.764	100,00
TIC - Hardware (CF)	11.884.756	23.029.625	22.837.801	99,17



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	0	436.367	436.367	100,00
<b>Totales</b>	11.884.756	25.254.756	25.062.932	99,24

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.788.764	1.788.764	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	11.884.756	23.029.625	22.837.801	99,17
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	436.367	436.367	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			11.884.756	25.254.756	25.062.932	99,24
<b>Total</b>			11.884.756	25.254.756	25.062.932	99,24

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	11.884.756	25.254.756	25.062.932	99,24
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	11.884.756	25.254.756	25.062.932	99,24

Observaciones	
Fecha	Comentario
24/04/2024	La Asignación Definitiva incluye incremento por trasposiciones al amparo de la normativa vigente. Las compras de equipamiento, hardware y software se realizan en forma centralizada, por ello se localizan en Montevideo, luego se distribuyen según las necesidades de los distintos Centros de la DGETP.



# **INCISO 26**

**“UNIVERSIDAD  
DE LA REPÚBLICA”**





**26 - Universidad de la República**

**001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado**

<b>Proyecto Presupuestal 701</b>	
Inciso	26 - Universidad de la República
UE	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	347 - Calidad Académica, innovación e integración de conocimiento a nivel nacional e interancional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	OE2-LP1. Democratización de la educación terciaria y superior de calidad
Proyecto SNIP	1730 - Reposición Inversiones en equipos Montevideo

<b>Categoría del proyecto (%)</b>			
<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

<b>Componentes (unidades físicas)</b>						
<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad Medida</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Equipamiento y Mobiliario	Aire Acondicionado	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios de Madera	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Carteleras - Señalética	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Contenedores basureros	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cortinas	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Desfibrilador	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de Audio	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de Videovigilancia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa Infantil	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas de Centro	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario de Cocina Aéreo	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Partida Bibliográfica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Refrigerador	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla Infantil	Unidad	0,00	36,00	36,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	150,00	150,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Adquisidor de Datos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Agitador de paletas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Agitador Magnético	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Baño ultrasonido	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Boroscopio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cabina de Flujo Laminar	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Caliper LANGE	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Centrifugadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cintos de monitoreo animal	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Compresor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Dinabang	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Dinamómetro hidráulico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Dispositivo Cyclus 2 - ergómetro	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Eq. Concentrador de muestras	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Eq. fNRIS 27 canales	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de caracterización macromolecular	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de Electromiografía	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo limpiador ultrasónico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo SAMAYS24	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Espectrofotómetro	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Espectroscopio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Espirómetro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Estufa de cultivo de hongos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Fotómetro portátil	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00





Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Generador de Nitrógeno Gaseoso	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Generador Gaseoso	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Homogenizador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Insumos de laboratorio	Unidad	0,00	500,00	500,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Jarra de anaerobiosis	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Luminaria portátil Magnaflux	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Lupa estereoscópica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Microscopio Trinocular	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Microscopio Óptico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	PCR Digital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Polisomnógrafo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Potenciostatos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Rotavapor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sensor anhídrido carbónico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sensores de Oxigenación	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema de extracción de aire	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema de medición de oxigenación	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema de medición de resistividad	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema integral ventilado para roedores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sonicador de Sonda	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Termociclador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Termohigrómetro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tubo de cultivo Pyrex	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipo NAS Terramaster	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos Ruteadores	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Escáner plano digitalizador fotográfico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras Multifunción	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Microcomputadoras con monitor	Unidad	0,00	115,00	115,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC de escritorio	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyectores	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidor	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Smart TV (Monitor)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switches	Unidad	0,00	55,00	55,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teléfonos IP	Unidad	0,00	210,00	210,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tokens - lectoras de tarjetas	Unidad	0,00	400,00	400,00	100,00
TIC - Software (CF)	Educational SW	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Autocad	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Genexus	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Microsoft Office	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia ORACLE	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Windows 11	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	51.641.095	51.641.095	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	3.044.546	3.044.546	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	10.831.243	10.831.243	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	5.511.089	5.511.089	100,00
<b>Totales</b>		0	71.027.973	71.027.973	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	9.418.170	9.418.170	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	33.923.741	33.923.741	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	23.601.375	23.601.375	100,00
TIC - Software (CF)	0	4.084.687	4.084.687	100,00
<b>Totales</b>	0	71.027.973	71.027.973	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	9.418.170	9.418.170	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	33.923.741	33.923.741	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	23.601.375	23.601.375	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	4.084.687	4.084.687	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			0	71.027.973	71.027.973	100,00
<b>Total</b>			0	71.027.973	71.027.973	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	0	71.027.973	71.027.973	100,00
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	0	71.027.973	71.027.973	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
15/05/2024	<p>A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Proyectos y Programas.</p> <p>A continuación se detallan los ítems "Partida Bibliográfica" y "Insumos de laboratorio":</p> <p>a) La "Partida Bibliográfica" corresponde a una partida anual en el marco del proyecto de Actualización Bibliográfica de la Universidad de la República, para la adquisición de: libros, revistas científicas y tecnológicas, destinados a las Facultades, Institutos y Escuelas. Los mismos son editados en el exterior, adquiriéndose en forma directa a través de agentes especializados radicados en el exterior o en su caso, a través de representantes exclusivos en plaza.</p> <p>b) Los "Insumos de laboratorio" incluyen: Filtros, pipetas, hisopos, jeringas, tubos, guantes látex descartables, y componentes químicos de un solo uso.</p>



26 - Universidad de la República

001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Proyecto Presupuestal 702	
Inciso	26 - Universidad de la República
UE	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	352 - Plan de obras y mantenimiento del patrimonio edilicio universitario
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	OE3-LP11.Construcción de infraestructura adecuada para el desarrollo universitario
Proyecto SNIP	1731 - Construcción Obras Montevideo, Salto, Rivera, Maldonado, Rocha

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Ampliación Fideicomiso CND - UDELAR Nueva Sede Universitaria en Paysandú	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Ampliación y Reformas Facultad de Artes	Metro cuadrado	0,00	1.059,30	1.059,30	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Aulario Parque Batlle (Escuela de Nutrición, EUTM, Parteras y Laboratorios HC)	Metro cuadrado	0,00	218,00	218,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras de Otros Sectores de la Facultad de Enfermería, Escuela de Nutrición, Escuela Universitaria de Tecnología Médica, Escuela de Parteras y Aulario del Área Salud en el CU Parque Batlle	Metro cuadrado	0,00	262,40	262,40	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras de Reacondicionamiento del Edificio Nuevo Campus Luisi Janicki Pioneras Universitarias	Metro cuadrado	0,00	1.210,00	1.210,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Primera Fase Nueva Facultad de Enfermería - Área Salud CU Parque Batlle	Metro cuadrado	0,00	151,50	151,50	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Refacciones Azoteas CURE Rocha	Metro cuadrado	0,00	100,00	100,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Refuncionalización Edificio Central OCE - Cielorraso, luminarias, mejoras acceso e instalaciones	Metro cuadrado	0,00	320,00	320,00	100,00



Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	175.667.975	175.667.975	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	37.369.261	37.369.261	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	187.731.260	187.731.260	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	21.544.487	21.544.487	100,00
<b>Totales</b>		0	422.312.983	422.312.983	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	422.312.983	422.312.983	100,00
<b>Totales</b>	0	422.312.983	422.312.983	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	9.880.482	9.880.482	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	312.552.019	312.552.019	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	90.000.000	90.000.000	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	9.880.482	9.880.482	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			0	422.312.983	422.312.983	100,00
<b>Total</b>			0	422.312.983	422.312.983	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	0	312.552.019	312.552.019	100,00
<b>Total Interior</b>	0	109.760.964	109.760.964	100,00
<b>Total</b>	0	422.312.983	422.312.983	100,00



<b>Observaciones</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Comentario</b>
21/05/2024	<p>A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Proyectos y Programas.</p> <p>Los siguientes ítems incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Obras en el Campus Luisi Janiki: a) Demoliciones, b) Limpieza de fachadas, c) Recuperación aberturas y mantenimiento de interiores, d) Restauraciones y tareas de albañilería, e) Obras en Cantina y central telefónica, f) Sustitución de caños, g) Acondicionamiento térmico, y h) Acondicionamiento de caminería y estacionamiento, entre otras.</li><li>- Obras de Otros Sectores de la Facultad de Enfermería, Escuela de Nutrición, Escuela Universitaria de Tecnología Médica, Escuela de Parteras y Aulario del Área Salud en el CU Parque Batlle: Obras en el Sector Conector - B (unión entre edificios ya construidos) y Sector F (Laboratorios, sectores de Enfermería y Aulas de Simulación).</li></ul>
21/05/2024	<p>Respecto al ítem "Ampliación Fideicomiso CND - UDELAR Nueva Sede Universitaria en Paysandú" se corresponde a las transferencias realizadas por el Inciso a CND con destino al fideicomiso de obras.</p>



26 - Universidad de la República

002 - Facultad de Agronomía

Proyecto Presupuestal 701	
Inciso	26 - Universidad de la República
UE	002 - Facultad de Agronomía
Programa	347 - Calidad Académica, innovación e integración de conocimiento a nivel nacional e interancional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	OE2-LP1. Democratización de la educación terciaria y superior de calidad
Proyecto SNIP	1725 - Reparación y mantenimiento edilicio de la Facultad en Montevideo, Paysandú, Salto, Canelones y Cerro Largo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aires acondicionados	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armario	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aspiradora	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Balanza	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calentador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Campana de extracción	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cocina	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Luminaria	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla de escritorio	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla ergonómica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas apilables	Unidad	0,00	24,00	24,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Terminal de Reloj	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termotanque	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventilador	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Balanza autopeseaje de bobinos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Balanza de Ganado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Barrenador Incremental	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara de extracción y crecimiento	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Centrífuga refrigerada	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ceptómetro para radiación	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cortacesped	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ecógrafo Portátil	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Electrificador solar	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de Frío para Plantas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Espectrofómetro	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Estractor Industrial	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Estufa de secado de semillas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Fertilizadora	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Iluminación de Laboratorio	Metro	0,00	7,00	7,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Kit bomba solar	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Lupas Estereoscópicas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Medidor de clorofila	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Medidor de Conductividad	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Microscopio Estereoscópico Trinocular	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Microscopios	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motosierra	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Roto Martillo	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00





Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sembradora	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Silo y puerta	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema solar de bombeo de agua	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tótem Digital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Aula Química	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Bebederos de Suinos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Depósito de Agroquímicos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Semovientes	Carneros	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Semovientes	Suino Duroc	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Semovientes	Toros	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Semovientes	Vacas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras web	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadora de Alto Poder	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras completas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyector	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Routers	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Adobe Acrobat	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
TIC - Software (CF)	Pack Microsoft Office	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	22.806.513	22.806.513	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	622.355	622.355	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	1.136.021	1.136.021	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	4.064.812	4.064.812	100,00
<b>Totales</b>		0	28.629.701	28.629.701	100,00



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	3.151.159	3.151.159	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	22.179.580	22.179.580	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	1.671.322	1.671.322	100,00
Semovientes	0	488.511	488.511	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	899.419	899.419	100,00
TIC - Software (CF)	0	239.710	239.710	100,00
<b>Totales</b>	0	28.629.701	28.629.701	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	100.984	100.984	100,00
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	404.146	404.146	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	900.000	900.000	100,00
CANELONES	Semovientes	No	0	133.931	133.931	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	136.170	136.170	100,00
CERRO LARGO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	622.903	622.903	100,00
CERRO LARGO	Semovientes	No	0	13.527	13.527	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.477.501	2.477.501	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	11.172.927	11.172.927	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	752.602	752.602	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	888.520	888.520	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	239.710	239.710	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	244.954	244.954	100,00
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	7.101.876	7.101.876	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	18.720	18.720	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.826	1.826	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	191.550	191.550	100,00
SALTO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	2.877.728	2.877.728	100,00
SALTO	Semovientes	No	0	341.053	341.053	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	9.073	9.073	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			0	28.629.701	28.629.701	100,00
<b>Total</b>			0	28.629.701	28.629.701	100,00



<b>Totales de asignación presupuestal por localización (\$)</b>				
	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
<b>Total Montevideo</b>	0	15.531.260	15.531.260	100,00
<b>Total Interior</b>	0	13.098.441	13.098.441	100,00
<b>Total</b>	0	28.629.701	28.629.701	100,00

<b>Observaciones</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Comentario</b>
21/05/2024	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Proyectos y Programas.  Se realizó la inversión para el mejoramiento de equipamiento y maquinaria de la Facultad.



26 - Universidad de la República

006 - Facultad de Ingeniería

Proyecto Presupuestal 701	
Inciso	26 - Universidad de la República
UE	006 - Facultad de Ingeniería
Programa	347 - Calidad Académica, innovación e integración de conocimiento a nivel nacional e interancional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	OE2-LP1.Democratización de la educación terciaria y superior de calidad
Proyecto SNIP	1732 - Reposición de equipamiento y mobiliario en Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aires acondicionados	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Biblioteca	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajonera móvil y laterales para colocar en L	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámaras	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Convertidores	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cortinas roller	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cortinas venecianas	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Deshumidificador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Divisorias	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Freezer	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladeras	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Isla de trabajo	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Parlantes	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Proyectores	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Radiador de aceite	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Splitter HDMI 4 puertos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	TV Led	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Balanzas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Baño ultrasonido 2 Lt	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba de vacío	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba de vacío y sensor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara digital color para microscopia	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámaras Hikvision	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Caudalímetro electromagnético	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cilindro neumático	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Compresor para water chiller	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Criostato de ciclo cerrado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Desfibrilador Progetti	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Disipador de calor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Drones	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Encapsulado prototipo de circuitos cerrados	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de medición de nivel de agua	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de medición de salinidad, profundidad y temperatura en la costa	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de simulación de redes móviles	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo para medida direccional de radiancia e iluminancia solar	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo para realización ensayos dinámicos de carga	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Espectrofotómetro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Fuente Laser	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Kit de 5 dosímetros	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Kit de bicicleta eléctrica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Kit de desarrollo de diseño integral Agilex	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantas aislantes para secador spray	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Material y equipo de laboratorio	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Medidor de contenido de aire	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Medidor de deformación mecánica digital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Microscopio binocular	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Microscopio estereoscópico binocular	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Nivel óptico, trípode y regla	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Odómetro digital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Radiómetro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Receptores GNSS	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Registrador de temperatura	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sensor medición concentración NO2	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tapiz malla	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Transductores de fuerza	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tubo de impedancia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos sólidos	Unidad	0,00	69,00	69,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mac Book	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monior, gabinetes, memorias	Unidad	0,00	37,00	37,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mouse	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC's	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Procesadores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tabletas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Torres	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	UPS	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Software (CF)	Actualización sistema C2 contable	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	Licencia de software AVL Cruise Basic	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Mat Lab	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Adobe	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias de mantenimiento	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias de software CANALYSER	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Microsoft Desktop Education	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Software académico Prezi	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Software Cadence	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	6.660.835	6.660.835	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.415.765	1.415.765	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	4.194.180	4.194.180	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	15.504.994	15.504.994	100,00
<b>Totales</b>		0	27.775.774	27.775.774	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	0	2.784.156	2.784.156	100,00	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	15.567.260	15.567.260	100,00	
TIC - Hardware (CF)	0	8.912.421	8.912.421	100,00	
TIC - Software (CF)	0	511.937	511.937	100,00	
<b>Totales</b>	0	27.775.774	27.775.774	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.784.156	2.784.156	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	15.567.260	15.567.260	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	8.912.421	8.912.421	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	511.937	511.937	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			0	27.775.774	27.775.774	100,00
<b>Total</b>			0	27.775.774	27.775.774	100,00



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	0	27.775.774	27.775.774	100,00
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	0	27.775.774	27.775.774	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
21/05/2024	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Proyectos y Programas.





26 - Universidad de la República

015 - Hospital de Clínicas

Proyecto Presupuestal 704	
Inciso	26 - Universidad de la República
UE	015 - Hospital de Clínicas
Programa	347 - Calidad Académica, innovación e integración de conocimiento a nivel nacional e interancional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	704 - Obras del Hospital de Clínicas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles del Hospital de Clínicas
Objetivo de Inciso	OE2-LP1. Democratización de la educación terciaria y superior de calidad
Proyecto SNIP	1746 - Reparación y mantenimiento edilicio del Hospital de Clínicas en Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Acondicionamiento térmico - Piso 8 (Sala 1)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Adecuación de salón de clase y oficina en Basamento de Emergencia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Ampliación Servicio de hemodiálisis	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Colocación de cartelería - Piso 10 (Sala 6)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Colocación de pisos y zócalos en sala de piso 5 y en Autoclave	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Confección e instalación de muebles aéreos y placares en ala Este - Piso 5	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Construcción Salas de nacer	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Cuarta etapa obra en Departamento de Emergencia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Instalación eléctrica en Enfermería y Emergencia	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Obra en Servicio de Hematología - Piso 11	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Obra para Instituto de medicina altamente especializada IMAE - Piso 11	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Reparación y pintura en fachada acceso cantina, garita y estacionamiento de motos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Reparaciones de obra en Funcional respiratorio de Centro de Tratamientos Intensivos - Piso 14	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Reparaciones en cuarto de baño y kitchenette de estudiantes - Piso 8	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Reparaciones varias en el Departamento de Medicina Nuclear	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Suministro e instalación de 3 boxes de baños espejo en planta baja	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Suministro e instalación de cañerías y manómetros - Piso 8 (Sala 1)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Suministro e instalación de cortinas médicas y rieles curvos - Cuidados Intermedios	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Suministro e instalación de válvulas de acero inoxidable en ingreso de gases - Piso 8 (Sala 1)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Suministro e instalación de vidrios y cristales en áreas COVID	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Suministro y colocación de aberturas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Suministro y colocación de mamparas en Piso 8 (Cuartos médicos y Emergencia) y Piso 10 (Sala 6)	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Suministro y colocación válvula general de calefacción - Piso 6	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Suministro y montaje sistema de ductos, alimentación de agua caliente - De Piso 12 a 6	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Trabajo en techos, paredes y aberturas - Sector oeste - Basamento y hall - Pisos 3 y 5	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Trabajos de albañilería en boxes 1 y 2 de Emergencia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Trabajos de obra en Diálisis peritoneal	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Trabajos de obra en hall ascensores camilleros, corredores entre escaleras y pasillos ala Oeste - Piso 11	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Trabajos de sanitaria en Piso 3 (Sala 4), Piso 15 y Piso 16 (Baño femenino)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Trabajos en baños de planta baja	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Trabajos varios de albañilería en Piso 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10 y 14	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00



Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	9.662.466	9.662.466	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	42.410.148	42.410.148	100,00
<b>Totales</b>		0	52.072.614	52.072.614	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	0	52.072.614	52.072.614	100,00	
<b>Totales</b>	0	52.072.614	52.072.614	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	52.072.614	52.072.614	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			0	52.072.614	52.072.614	100,00
<b>Total</b>			0	52.072.614	52.072.614	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)					
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
<b>Total Montevideo</b>	0	52.072.614	52.072.614	100,00	
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00	
<b>Total</b>	0	52.072.614	52.072.614	100,00	

Observaciones	
Fecha	Comentario
10/05/2024	<p>A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Proyectos y Programas.</p> <p>Se realizaron obras de readecuación y refuncionalización para mejorar la calidad y cantidad de servicios que brinda el Hospital a sus pacientes, así como también mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios y la educación hacia los estudiantes.</p> <p>Dentro de las obras que se realizaron se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Acondicionamiento térmico del Piso 8 (Sala 1);</li> <li>b) Adecuación de salones de clase y oficinas en Emergencia;</li> <li>c) Ampliación del servicio de diálisis para aumentar el número de sillones para dializar;</li> <li>d) Construcción de las salas de nacer;</li> <li>e) Obra en departamento de Emergencia;</li> <li>f) Obra en Servicio de Hematología (Piso 11) para la creación de un IMAE;</li> <li>g) Reparaciones de obra en CTI (Piso 14);</li> <li>h) Instalación de cañerías y válvulas para el ingreso de gases en Piso 8;</li> </ul>
10/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>i) Reparaciones en hall ascensores camilleros;</li> <li>j) Reparaciones en baños de planta baja; y</li> <li>k) Instalación de cortinas y rieles en Cuidados Intermedios.</li> </ul>



26 - Universidad de la República

015 - Hospital de Clínicas

Proyecto Presupuestal 703	
Inciso	26 - Universidad de la República
UE	015 - Hospital de Clínicas
Programa	350 - Inserción universitaria en el sistema integrado de salud
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	703 - Equipamiento Hospital de Clínicas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Proveer y reponer equipamiento hospitalario para la atención a la salud en el Hospital de Clínicas
Objetivo de Inciso	OE1-LP8.Fortalecim. de la formación de recursos humanos a insertarse en el Sist.Nal.Integr.Salud
Proyecto SNIP	1745 - Reposición de Equipamiento y mobiliario en Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aberturas de aluminio, puertas y mamparas de aluminio (Departamento de Emergencia y Block quirúrgico)	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aires acondicionados	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios y estanterías metálicas	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Camas articuladas y sommier	Unidad	0,00	19,00	19,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Carros funcionales y para ropa sucia	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Colchones	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cortinas rollers (Piso 6 - Sala 6)	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento de cocina	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escaleras y escabel	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Espejo (Piso 8)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera (Departamento de Farmacia)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Luminarias panel de led	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa acero inoxidable (De comer y de luz)	Unidad	0,00	66,00	66,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario para mueble de sueros (Departamento de Nutrición)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Ploteos para vidrios	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones (Economato de Centro Cardiovascular, Hematología, Ascensores y Sector quirúrgico)	Unidad	0,00	93,00	93,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Suministro y colocación de cortinas (Nefrología)	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Suministro y colocación de vidrios y cristales externos (Cocina de Oncología)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Suministro, fabricación e instalación de extractores y aires acondicionados	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y vinchas (División Tecnologías de la información)	Unidad	0,00	45,00	45,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Televisores y soportes de tv	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventiladores (Lavadero)	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Videoportero	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Accesorios y repuestos para ecógrafo, acelerador lineal y resonador	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ascensor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Balanza digital (Nefrología)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bolsa dosificadora de cloro (Mantenimiento)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cabina de flujo laminar	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Camilla de traslado (Cátedra de anestesia)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Citómetro espectral (Proyecto CSIC)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Colector de purga (División de Mantenimiento)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ecógrafo transductor	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Elevador de pacientes	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de Urodinamia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo para procesamiento automático de tejidos (Servicio de Anatomía Patológica)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Macelador urológico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Morsa N°5 (Anatomía Patológica)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motor para manta térmica (Centro quirúrgico)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pienera para mesa quirúrgica (Block quirúrgico)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Plataforma para cirugía robótica (Block quirúrgico)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Purificador de agua	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Respirador volumétrico (Economato)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Rodillo deslizador (Centro Quirúrgico)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Saturómetro (Centro de tratamientos intensivos)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Suministro e instalación de aspiración (Block quirúrgico)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Suministro e instalación de gases medicinales (Departamento de Emergencia)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Suministro y colocación de tanque 500 lts (Piso 8)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tallímetro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Termocuna (Servicio de Neonatología)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Torre de laparoscopia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Vaporizador para carro de anestesia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Videocolposcopio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Volquetas (División Mantenimiento)	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Acondicionamiento térmico, eléctrico y ventilación (Tomógrafo del Departamento de Emergencia)	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cables Utp- línea de datos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras web	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras y mini pc	Unidad	0,00	54,00	54,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores multiparamétricos y monitores fetales	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pantalla táctil	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Sistema de alimentación interrumpida	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Suministro e instalación de puestos de red	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Software Echopac	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	56.112.720	56.112.720	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	3.451.810	3.451.810	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	57.046.181	57.046.181	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	279.266	279.266	100,00
<b>Totales</b>		0	116.889.977	116.889.977	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	0	11.912.037	11.912.037	100,00	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	99.321.077	99.321.077	100,00	
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	0	1.327.314	1.327.314	100,00	
TIC - Hardware (CF)	0	3.727.799	3.727.799	100,00	
TIC - Software (CF)	0	601.750	601.750	100,00	
<b>Totales</b>	0	116.889.977	116.889.977	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	11.912.037	11.912.037	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	99.321.077	99.321.077	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	1.327.314	1.327.314	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	3.727.799	3.727.799	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	601.750	601.750	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			0	116.889.977	116.889.977	100,00
<b>Total</b>			0	116.889.977	116.889.977	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)					
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
<b>Total Montevideo</b>	0	116.889.977	116.889.977	100,00	
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00	
<b>Total</b>	0	116.889.977	116.889.977	100,00	



<b>Observaciones</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Comentario</b>
29/05/2024	<p>A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Proyectos y Programas.</p> <p>Se adquirió equipamiento para mejorar la asistencia, enseñanza, y la investigación, a través del desarrollo tecnológico y la compra de equipos que mejoren la calidad y la cantidad en la atención hacia los pacientes.</p>
29/05/2024	<p>Entre los equipos adquiridos se encuentran:</p> <p>a) Ascensor, cabina de flujo laminar, camilla de traslado para Cátedra de Anestesia, Citómetro espectral, Ecógrafos (2), equipo de Urodinamia, plataforma para cirugía robótica, instalación de gases medicinales, termocuna para el servicio de Neonatología</p> <p>b) Equipamiento informático: Cámaras web para la seguridad, computadoras, impresoras, video portero</p> <p>c) Mobiliario: Colchones, bomba dosificadora de cloro, armarios y estanterías, camas articuladas, aires acondicionados, y mesas de acero inoxidable.</p> <p>Los ítems "Equipamiento de cocina" y "Mobiliario para muebles de suero" incluyen:</p> <p>i) "Equipamiento de cocina": Mezcladora de carne, mixer, balanza, y marmita a vapor; y</p> <p>ii) "Mobiliario para muebles de suero": Muebles bajo mesada con puerta para guardar los sueros.</p>





26 - Universidad de la República

015 - Hospital de Clínicas

Proyecto Presupuestal 704	
Inciso	26 - Universidad de la República
UE	015 - Hospital de Clínicas
Programa	350 - Inserción universitaria en el sistema integrado de salud
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	704 - Obras del Hospital de Clínicas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles del Hospital de Clínicas
Objetivo de Inciso	OE1-LP8.Fortalecim. de la formación de recursos humanos a insertarse en el Sist.Nal.Integr.Salud
Proyecto SNIP	1746 - Reparación y mantenimiento edificio del Hospital de Clínicas en Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Adecuación local para tomógrafo, acondicionamiento térmico, ventilación y sanitaria en Etapa 4 de obra en Emergencia	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Ampliación local Biorrepositorio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Colocación de cielorrasos y de aislación, tapas de registros, reparación y pintura de bóveda, trabajos sanitarios en servicios higiénicos (Piso 7 - Sala 3)	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Iluminación hall de acceso principal	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Impermeabilización de azoteas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Instalación de ascensor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Instalación de gases médicos en apartados de Piso 8 - Salas 3 y 5	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Obra construcción "Salas de nacer"	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Obra del Centro de Evaluación de Biodisponibilidad y Bioequivalencia de Medicamentos CEBIOBE en Piso 7	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Obra en Instituto de Medicina Altamente Especializada de Trasplante de Médula Ósea en Piso 11	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Reacondicionamiento en Economatos y local de almacén en el Departamento de Emergencia, boxes 3 a 6 y Cuidados intermedios	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Readecuación de puestos de trabajo en Admisión de Pacientes	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Readecuación en Sala de espera del Departamento de Hemoterapia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Recuperación de fachada del Hospital de Clínicas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Reforma de solarío central en Piso 2	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Reforma integral de baños y revestimiento en áreas de lavado en Piso 2, y Salas 9 y 11 del Piso 17	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Reformas edilicias en Block quirúrgico Salas 9 y 11 - Piso 17	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Remodelación de oficinas de la División Recursos Materiales	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Remodelación de Sala 1 en Piso 8, instalación eléctrica, canalización de datos y detección de incendios, trabajos de demolición y otros	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Remodelación vestuarios de funcionarios	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Reparación de pintura en cielorrasos, paredes y fachadas en distintos sectores del Hospital como Basamento, Solarium, Planta baja, Piso 8, 10 y 17	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Retiro de vidrios, reposición y colocación en Sala 2 de Piso 5	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Suministro e instalación de pisos monolíticos y reparaciones	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Suministro e instalación de puntos de anclaje para líneas de vida	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Suministro e instalación de sistema de detección de incendios	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Suministro e instalación tramo de cañería alimentación de agua caliente de Piso 6 a Piso 2 ala docente	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Suministro y colocación de aberturas en Block quirúrgico Salas 9 y 11	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Suministro y colocación de perfiles de aluminio y barrotes para cortinas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Trabajos de obra en urgencia de Hematología (Piso 11)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Trabajos de pavimentación de pisos en Sala 2 - Piso 5	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Trabajos de sanitaria en Autoclave	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Trabajos varios de albañilería en Cuartos médicos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Trabajos varios de albañilería en Siquiatría (Piso 3)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Trabajos varios en Politécnica de Hemoterapia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	8.238	8.238	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	12.065.189	12.065.189	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	102.611.913	102.611.913	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	8.033.751	8.033.751	100,00
<b>Totales</b>		0	122.719.091	122.719.091	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	0	122.719.091	122.719.091	100,00	
<b>Totales</b>	0	122.719.091	122.719.091	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	122.719.091	122.719.091	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			0	122.719.091	122.719.091	100,00
<b>Total</b>			0	122.719.091	122.719.091	100,00



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	0	122.719.091	122.719.091	100,00
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	0	122.719.091	122.719.091	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
23/05/2024	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Proyectos y Programas.
23/05/2024	Con el objetivo de mejorar la calidad de la atención mediante la refuncionalización del Hospital, se realizó el mantenimiento del edificio para principalmente, mejorar la calidad asistencial de los pacientes y las condiciones laborales de los funcionarios; así como poder mejorar la calidad en la docencia e investigación (objetivos del Hospital Universitario). Entre las obras de gran porte realizadas se encuentran: a) Readecuación de local para colocar el tomógrafo en la Emergencia, b) Ampliación local de biorrepositorio, c) Iluminación de hall de acceso principal, d) Obra para la instalación de un ascensor nuevo, e) Construcción de "Salas de nacer", f) Obra en el Cebiobe (Piso 7), g) Remodelación total en el Piso 11 - Instituto de Medicina Altamente Especializada de Trasplante de Médula Ósea, h) Recuperación de fachada del Hospital de Clínicas, i) Reforma en Block quirúrgico (Salas 9 y 11 del Piso 17), y j) Remodelación de vestuarios de los funcionarios del Hospital en Basamento.



# **INCISO 27**

## **“INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY”**





27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU

Proyecto Presupuestal 973	
Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Programática	19 - PROTECCIÓN SOCIAL
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Fortalecer la Rectoría y el vínculo con la sociedad
Proyecto SNIP	675 - Reparación Servicios sistema INAU en todo el país

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cantidad de Centros reparados y con mantenimiento	Unidad	35,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cantidad de centros y oficinas con mantenimiento en Soriano	Unidad	0,00	0,00	5,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cantidad de centros y oficinas con mantenimiento en Artigas	Unidad	0,00	0,00	2,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cantidad de centros y oficinas con mantenimiento en Canelones	Unidad	0,00	0,00	2,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cantidad de centros y oficinas con mantenimiento en Cerro Largo	Unidad	0,00	0,00	4,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cantidad de centros y oficinas con mantenimiento en Colonia	Unidad	0,00	0,00	3,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cantidad de centros y oficinas con mantenimiento en Durazno	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cantidad de centros y oficinas con mantenimiento en Flores	Unidad	0,00	0,00	3,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cantidad de centros y oficinas con mantenimiento en Florida	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cantidad de centros y oficinas con mantenimiento en Lavalleja	Unidad	0,00	0,00	7,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cantidad de centros y oficinas con mantenimiento en Maldonado	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cantidad de centros y oficinas con mantenimiento en Montevideo	Unidad	0,00	32,00	32,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cantidad de centros y oficinas con mantenimiento en Paysandú	Unidad	0,00	0,00	7,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cantidad de centros y oficinas con mantenimiento en Río Negro	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cantidad de centros y oficinas con mantenimiento en Rivera	Unidad	0,00	0,00	7,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cantidad de centros y oficinas con mantenimiento en Rocha	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cantidad de centros y oficinas con mantenimiento en Salto	Unidad	0,00	0,00	3,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cantidad de centros y oficinas con mantenimiento en San José	Unidad	0,00	0,00	4,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cantidad de centros y oficinas con mantenimiento en Tacuarembó	Unidad	0,00	0,00	6,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cantidad de centros y oficinas con mantenimiento en Treinta y Tres	Unidad	0,00	0,00	9,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Convenio INAU-BHU reparación inmuebles e impermeabilización de azoteas y superficies exteriores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	136.000.000	124.000.000	87.369.078	70,46
<b>Totales</b>		136.000.000	124.000.000	87.369.078	70,46

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Infraestructura Social	136.000.000	124.000.000	87.369.078	70,46	
<b>Totales</b>	136.000.000	124.000.000	87.369.078	70,46	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	144.980	0	153.440	0,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	5.479.966	0	1.134.634	0,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	107.282	0	4.026.779	0,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	381.951	0	651.123	0,00
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	1.085.831	0	105.078	0,00
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	7.743	0	31.839	0,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	537.941	0	273.989	0,00





Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	821.084	0	9.436.138	0,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	5.498.408	0	2.682.328	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	116.962.995	124.000.000	56.657.872	45,69
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	887.543	0	2.434.046	0,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	8.634	0	149.396	0,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	935.701	0	2.993.747	0,00
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	7.130	0	79.243	0,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	253.723	0	1.603.286	0,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	9.010	0	155.722	0,00
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	14.343	0	2.731.448	0,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	1.420.161	0	117.861	0,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	1.435.574	0	1.951.109	0,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			136.000.000	124.000.000	87.369.078	70,46
<b>Total</b>			136.000.000	124.000.000	87.369.078	70,46

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	116.962.995	124.000.000	56.657.872	45,69
<b>Total Interior</b>	19.037.005	0	30.711.206	0,00
<b>Total</b>	136.000.000	124.000.000	87.369.078	70,46

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/06/2024	La asignación definitiva incluye en la financiación 1.1 "Rentas Generales" una disminución de \$ 12:000.000 por trasposiciones hacia distintos proyectos del Inciso, al amparo de lo dispuesto por el artículo 160 de la Ley Nº 18.046.
11/06/2024	A continuación, se detallan por Departamento los centros a los que se les hicieron reparaciones y mantenimiento edilicio con créditos del ejercicio 2023: Artigas: Dirección y Hogar Femenino Canelones: Caif Pinar y Regional Cerro Largo: Cecap, El Trébol, Hogar varones Ibirapitá y Orejano Colonia: Capi Carmelo, Centro Protección especial 24 hs, Centro recreación y formación Durazno: Centro Alas Flores: Dirección Departamental Lavalleja: Capi mis primeros pasos, Centro de referencia, Centro Juvenil "Nuevos Horizontes", Hogar Infantil Ana Monterroso, Otros. Maldonado: Caif Panambí
11/06/2024	Montevideo: Adopciones, Amiclub, Aptos 202, 203 y 204, Capi Creciendo al Sur, Capi SDombrero Mágico, Carpintería, Centro Bilú, Centro Cisplatina, Club de niños Acuarela, Club de niños San Rafael, División Salud, Educación y Suministro, Espacio Prado, Estación Esperanza, Hogar Aconcagua, Hogar Aguaribay, Hogar Antonio Machado, Hogar Aquellar, Hogar Lezica, Hogar Reisch Sintas, La Escuelita, La Siembra, Nuevos Caminos Centro Juvenil, Proyecto Capurro, Proyecto Maitei, Travesuras, Tribal, Hogar M. Uriarte de Herrera, Propia, Línea Azul y Travesía. Paysandú: Caif Mburucuyá, Capi Gran Bretaña, Club de niños Luciérnaga, Club de niños Sueños, Dirección Departamental, Promesec, Otros. Río Negro: Nuevos Caminos.



Observaciones	
Fecha	Comentario
11/06/2024	Rivera: Ced, Centro adolescente femenino, Centro adolescentes varones, Club de niños Nuestro Sueño, Dirección Departamental, Hogar Femenino diurno e infantil –hogar varones– Capi y Hogar infantil. Rocha: Capi Pan y Canela Salto: Capi Salto, Hogar adolescente varones y Pindó San José: Cantares, Brújula, Caminos y Nuevo Tiempo Soriano: Capi Vizcaino, Dir Proy. Y Serv. Ced, Dirección Departamental, Hogar adolescentes y Hogar infantil Tacuarembó: Caif tendiendo redes, capi cortina, capi el molino, ced, Centro Juvenil NSP y Dirección Departamental Treinta y Tres: Alternativas, Capi Menuditos, CED, Promesec, Acogimiento familiar, Dirección Departamental, Hogar Varones, Hogar femenino y Hogar infantil.
11/06/2024	Además, se finalizaron obras con créditos de ejercicios anteriores según el siguiente detalle: Artigas: Capi Rincón de sueños (Financiamiento BID), Caif infantil y femenino (MTOP) Canelones: Capi Las Piedras Cerro Largo: Ced y acogimiento familiar y Hogar Ibirapitá Durazno: Club de niños El Colmenar Lavalleja: Hogar infantil Ana Monterroso de Lavalleja Maldonado: Cachimba del Rey y Capi Pan de Azúcar (Financiamiento BID) Montevideo: Sueño del Pibe, Estación Esperanza, Mantenimiento, Tribal, Capi Sombrero Mágico (MTOP), Hogar Nuevos Rumbos y Casacha (Financiamiento BID) Paysandú: Caif adolescentes Rivera: Caif Infantil (Financiamiento BID) Rocha: Caif Chuy y Capi Pan y Canela (Financiamiento BID) San José: Centro de referencia Libertad, Club de niños Mi Pequeño Pony y Club de niños Cantares (MTOP) Soriano: capi Vizcaíno (MTOP) Treinta y Tres: Capi Menuditos y Club de niños Colibrí



27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU

Proyecto Presupuestal 830	
Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	404 - Atención Integral a la Primera Infancia
Área Programática	19 - PROTECCIÓN SOCIAL
Proyecto Presupuestal	830 - Atención Integral a la Primera Infancia
Descripción del Proyecto Presupuestal	Ampliación de Cobertura de Primera Infancia
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de la atención en los Centros de Primera Infancia
Proyecto SNIP	2766 - Construcción y adquisición de centros CAIF y de TICs en Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Maldonado, Montevideo, Rivera, Río Negro, Rocha,

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Transferencia a CND	Pesos uruguayos	0	143.000.000	143.000.000	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Transferencia AFISA	Pesos uruguayos	0	5.000.000	5.000.000	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Transferencia Intendencia Maldonado construcción CAIF Aiguá	Pesos uruguayos	0	17.200.000	17.200.000	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	171.000.000	165.200.000	96,61	
<b>Totales</b>		0	171.000.000	165.200.000	96,61	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	171.000.000	165.200.000	96,61	
<b>Totales</b>	0	171.000.000	165.200.000	96,61	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	17.200.000	17.200.000	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	153.800.000	148.000.000	96,23



<b>Total Aporta al FDI</b>	0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>	0	171.000.000	165.200.000	96,61
<b>Total</b>	0	171.000.000	165.200.000	96,61

<b>Totales de asignación presupuestal por localización (\$)</b>				
	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
<b>Total Montevideo</b>	0	153.800.000	148.000.000	96,23
<b>Total Interior</b>	0	17.200.000	17.200.000	100,00
<b>Total</b>	0	171.000.000	165.200.000	96,61

<b>Observaciones</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Comentario</b>
20/06/2024	<p>El artículo 312 de la Ley N° 19.996 de 3 de noviembre de 2021 – Rendición de Cuentas 2020 asigna al Inciso 23 "Partidas a Reaplicar", programa 404 "Atención Integral a la Primera Infancia", una partida anual de \$ 2.117:000.000, en la financiación 1.1 "Rentas Generales", para el fortalecimiento de las políticas, programas y acciones destinadas a la Atención Integral a la Primera Infancia.</p> <p>Asimismo, se indica que la partida se distribuye entre: MIDES, INAU, ASSE, ANEP, MVOT y MSP; correspondiendo al INAU, ASSE, ANEP, MVOT un total de \$ 1.290:000.000 para el año 2023.</p> <p>Por Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas, se autoriza la asignación de créditos a INAU de \$ 150:000.000 para Inversiones y \$ 1.059:000.000 para Funcionamiento.</p>
20/06/2024	<p>Mediante Resolución del Directorio N° 3580/2023 del 9 de noviembre del 2021, se asignaron \$ 143:000.000 con destino a financiar las obras instruidas a la CND.</p> <p>En el marco del Acuerdo de Servicios, Estructuración y Gestión Fiduciaria suscripto entre INAU y República Negocios Fiduciarios S.A. (AFISA) el 5 de diciembre de 2022, se transfirieron \$ 5:000.000. En cuanto al objetivo, se le solicitaron cotizaciones para cinco obras: CAPI La Paz, Reich Sintas, Hogar Infantil Chopitea y Cornelio Guerra 1847, las cuales aún no han sido presentadas.</p> <p>La asignación definitiva incluye un incremento de \$ 21:000.000 por trasposición desde el Proyecto de funcionamiento 145 "Atención Integral a la Primera Infancia", al amparo de lo dispuesto por el artículo 160 de la Ley N° 18.046.</p>



# **INCISO 29**

## **“ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO”**





**29 - Administración de Servicios de Salud del Estado**

**002 - Red de Atención Primaria Area Metropolitana**

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	002 - Red de Atención Primaria Area Metropolitana
Programa	442 - Promoción en Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Definir una estrategia de promoción de salud.
Proyecto SNIP	687 - Reparación PLanta física e instalaciones URUGUAY

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Obra: Centro de Salud Misurraco	Metro cuadrado	0,00	100,00	100,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Obra: Local Mides en CS Cerro	Metro cuadrado	0,00	80,00	80,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Obra: Remodelación CS Cerro (Convenio MTOP)	Metro cuadrado	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	110.940.030	110.940.030	100,00
<b>Totales</b>		0	110.940.030	110.940.030	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	0	110.940.030	110.940.030	100,00
<b>Totales</b>	0	110.940.030	110.940.030	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	110.940.030	110.940.030	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			0	110.940.030	110.940.030	100,00
<b>Total</b>			0	110.940.030	110.940.030	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	0	110.940.030	110.940.030	100,00
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	0	110.940.030	110.940.030	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
17/05/2024	La asignación definitiva incluye trasposición de crédito desde proyectos de inversión de la Unidad Ejecutora 068 por \$ 110:940.030.





**29 - Administración de Servicios de Salud del Estado**

**025 - Centro Departamental de Rivera**

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	025 - Centro Departamental de Rivera
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Desarrollar la red asistencial para mejorar la respuesta a las necesidades de salud de los usuarios
Proyecto SNIP	687 - Reparación PLanta física e instalaciones URUGUAY

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Obra: Acondicionamiento eléctrico (líneas y tableros generales)	Metro cuadrado	0,00	600,00	600,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Obra: Ampliación y remodelación del Servicio de Emergencia	Metro cuadrado	0,00	343,00	343,00	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	55.331.538	55.331.538	100,00
<b>Totales</b>		0	55.331.538	55.331.538	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	0	55.331.538	55.331.538	100,00
<b>Totales</b>	0	55.331.538	55.331.538	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	55.331.538	55.331.538	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			0	55.331.538	55.331.538	100,00
<b>Total</b>			0	55.331.538	55.331.538	100,00



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Interior</b>	0	55.331.538	55.331.538	100,00
<b>Total</b>	0	55.331.538	55.331.538	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
17/05/2024	La asignación definitiva incluye trasposición de crédito desde proyectos de inversión de la Unidad Ejecutora 068 por \$ 55:331.538.



**29 - Administración de Servicios de Salud del Estado**

**030 - Centro Departamental de Soriano**

Proyecto Presupuestal 973	
Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	030 - Centro Departamental de Soriano
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Remodelación, reparaciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Desarrollar la red asistencial para mejorar la respuesta a las necesidades de salud de los usuarios
Proyecto SNIP	687 - Reparación PLanta física e instalaciones URUGUAY

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Obra: Reforma y adecuación de CTI	Metro cuadrado	0,00	120,00	120,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	36.220.631	36.220.631	100,00	
<b>Totales</b>		0	36.220.631	36.220.631	100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)						
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución		
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	0	36.220.631	36.220.631	100,00		
<b>Totales</b>	0	36.220.631	36.220.631	100,00		

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	36.220.631	36.220.631	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			0	36.220.631	36.220.631	100,00
<b>Total</b>			0	36.220.631	36.220.631	100,00



**Totales de asignación presupuestal por localización (\$)**

	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Interior</b>	0	36.220.631	36.220.631	100,00
<b>Total</b>	0	36.220.631	36.220.631	100,00

**Observaciones**

<b>Fecha</b>	<b>Comentario</b>
17/05/2024	La asignación definitiva incluye trasposición de crédito desde proyectos de inversión de la Unidad Ejecutora 068 por \$ 36:220.631.



**29 - Administración de Servicios de Salud del Estado**

**057 - Red de Atención Primaria de Canelones**

<b>Proyecto Presupuestal 973</b>	
Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	057 - Red de Atención Primaria de Canelones
Programa	442 - Promoción en Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Definir una estrategia de promoción de salud.
Proyecto SNIP	687 - Reparación PLanta física e instalaciones URUGUAY

<b>Categoría del proyecto (%)</b>			
<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

<b>Componentes (unidades físicas)</b>						
<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad Medida</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Obra: Nueva Policlínica 18 de Mayo	Metro cuadrado	0,00	140,00	140,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Obra: Nuevo Centro de Salud Mario Pareja	Metro cuadrado	0,00	150,00	150,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Obra: Remodelación Policlínica San Jacinto	Metro cuadrado	0,00	140,00	140,00	100,00

<b>Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)</b>						
<b>Fuente Financiamiento</b>	<b>Tipo Crédito</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>	
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	46.823.293	46.823.293	100,00	
<b>Totales</b>		0	46.823.293	46.823.293	100,00	

<b>Asignación presupuestal por componente (\$)</b>					
<b>Componente</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>	
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	0	46.823.293	46.823.293	100,00	
<b>Totales</b>	0	46.823.293	46.823.293	100,00	



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	46.823.293	46.823.293	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			0	46.823.293	46.823.293	100,00
<b>Total</b>			0	46.823.293	46.823.293	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Interior</b>	0	46.823.293	46.823.293	100,00
<b>Total</b>	0	46.823.293	46.823.293	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
16/05/2024	La asignación definitiva incluye trasposición de crédito desde proyectos de inversión de la Unidad Ejecutora 068 por \$ 46:823.293.



**29 - Administración de Servicios de Salud del Estado**

**068 - Administración de Servicios de Salud del Estado**

<b>Proyecto Presupuestal 729</b>	
Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	729 - Equipamiento médico
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición para reposición a efectos de mantener en buen estado de conservación y actualización tecnológica el equipamiento médico de todas las Unidades Ejecutoras de ASSE
Objetivo de Inciso	Desarrollar la red asistencial para mejorar la respuesta a las necesidades de salud de los usuarios
Proyecto SNIP	683 - Adquisición Equipamiento médico Centros Asistenciales de todo el país

<b>Categoría del proyecto (%)</b>			
<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

<b>Componentes (unidades físicas)</b>						
<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad Medida</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento de centro de atención	Unidad	78,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Arco en c	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Autoclave	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Camas articuladas	Unidad	0,00	22,00	22,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Camas eléctricas	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Camillas	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Camillas de reanimación	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Camillas de traslado	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Camillas ginecológicas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Capnógrafo	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cardiodesfibriladores	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Carro de anestesia	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Carro isotérmico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Centrífugas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cialítica	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cilindros de aire sintético	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ecógrafos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Electrobisturí	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Electrocardiógrafos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo radiológico	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos odontológicos	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Fibrobroncosopio	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Flujímetro	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Freezer Laboratorio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Incubadoras	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Instrumental completo laparoscopia	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mamógrafo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquinas de anestesia	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mesa de cirugía	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Monitores	Unidad	0,00	44,00	44,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Saturómetro	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Torre de Laparoscopia	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Torres endoscopia	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Torres video cirugía laparoscópica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Trasductores	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	55.796.873	101.918.608	101.917.303	100,00
<b>Totales</b>		55.796.873	101.918.608	101.917.303	100,00





Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	55.796.873	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	101.918.608	101.917.303	100,00
<b>Totales</b>	<b>55.796.873</b>	<b>101.918.608</b>	<b>101.917.303</b>	<b>100,00</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	3.188.891	3.188.891	100,00
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	672.882	672.882	100,00
CERRO LARGO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	2.831.608	2.831.608	100,00
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	713.899	713.899	100,00
DURAZNO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	86.603	86.603	100,00
FLORES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	173.206	173.206	100,00
FLORIDA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	713.899	713.899	100,00
LAVALLEJA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	326.470	326.470	100,00
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	11.485.128	11.485.128	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	55.796.873	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	71.687.640	71.686.335	100,00
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	3.229.308	3.229.308	100,00
RIO NEGRO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	259.809	259.809	100,00
RIVERA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	285.453	285.453	100,00
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	627.296	627.296	100,00
SALTO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	826.146	826.146	100,00
SORIANO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	3.056.102	3.056.102	100,00
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.213.575	1.213.575	100,00
TREINTA Y TRES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	540.693	540.693	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total No Aporta al FDI</b>			<b>55.796.873</b>	<b>101.918.608</b>	<b>101.917.303</b>	<b>100,00</b>
<b>Total</b>			<b>55.796.873</b>	<b>101.918.608</b>	<b>101.917.303</b>	<b>100,00</b>

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	55.796.873	71.687.640	71.686.335	100,00
<b>Total Interior</b>	0	30.230.968	30.230.968	100,00
<b>Total</b>	<b>55.796.873</b>	<b>101.918.608</b>	<b>101.917.303</b>	<b>100,00</b>



**Observaciones**

<b>Fecha</b>	<b>Comentario</b>
10/05/2024	Se incrementó el crédito presupuestal por un total de \$ 46:121.735 por trasposiciones desde otros proyectos de la misma Unidad Ejecutora.



**29 - Administración de Servicios de Salud del Estado**

**068 - Administración de Servicios de Salud del Estado**

**Proyecto Presupuestal 785**

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	785 - Hospital del Cerro
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adecuación de la planta física del Centro Auxiliar del Cerro para dar respuesta a los requerimientos asistenciales de los usuarios de la zona norte del departamento de Montevideo de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.
Objetivo de Inciso	Desarrollar la red asistencial para mejorar la respuesta a las necesidades de salud de los usuarios
Proyecto SNIP	2348 - Construcción de Nuevo Hospital del Cerro en Montevideo

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Adecuación Hospital del Cerro	Metro cuadrado	0,00	2.300,00	2.300,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Adecuación Hospital del Cerro	Porcentaje	30,00	0,00	0,00	0,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	45.000.000	215.184.225	215.184.225	100,00
<b>Totales</b>		45.000.000	215.184.225	215.184.225	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	45.000.000	215.184.225	215.184.225	100,00
<b>Totales</b>	45.000.000	215.184.225	215.184.225	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	45.000.000	215.184.225	215.184.225	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			45.000.000	215.184.225	215.184.225	100,00
<b>Total</b>			45.000.000	215.184.225	215.184.225	100,00



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	45.000.000	215.184.225	215.184.225	100,00
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	45.000.000	215.184.225	215.184.225	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
17/05/2024	La asignación definitiva incluye trasposición de crédito de proyectos de inversión de la Unidad Ejecutora 068 por \$ 170:184.225.



**29 - Administración de Servicios de Salud del Estado**

**068 - Administración de Servicios de Salud del Estado**

<b>Proyecto Presupuestal 972</b>	
Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos.
Objetivo de Inciso	Desarrollar la red asistencial para mejorar la respuesta a las necesidades de salud de los usuarios
Proyecto SNIP	686 - Adquisición Informática Uruguay

<b>Categoría del proyecto (%)</b>			
<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

<b>Componentes (unidades físicas)</b>						
<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad Medida</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
TIC - Hardware (CF)	Disco duro externo	Unidad	0,00	37,00	37,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento	Unidad	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora de ticket	Unidad	0,00	55,00	55,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Lector de código de barras	Unidad	0,00	205,00	205,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Nettops y pc	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Software horas de desarrollo JAVA	Hora	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00

<b>Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)</b>					
<b>Fuente Financiamiento</b>	<b>Tipo Crédito</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	70.000.000	39.977.354	39.977.354	100,00
<b>Totales</b>		70.000.000	39.977.354	39.977.354	100,00

<b>Asignación presupuestal por componente (\$)</b>				
<b>Componente</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
TIC - Hardware (CF)	70.000.000	39.977.354	39.977.354	100,00
<b>Totales</b>	70.000.000	39.977.354	39.977.354	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	0	341.651	341.651	100,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	0	11.330	11.330	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	0	275.986	275.986	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	70.000.000	39.196.591	39.196.591	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	50.358	50.358	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	0	101.438	101.438	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			70.000.000	39.977.354	39.977.354	100,00
<b>Total</b>			70.000.000	39.977.354	39.977.354	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	70.000.000	39.196.591	39.196.591	100,00
<b>Total Interior</b>	0	780.763	780.763	100,00
<b>Total</b>	70.000.000	39.977.354	39.977.354	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
17/05/2024	El equipamiento informático se adquiere a nivel central y se va asignando de acuerdo a las necesidades de las diferentes Unidades Ejecutoras y a la planificación de la implantación de distintos sistemas de gestión, cuyos requerimientos de hardware varía. La contratación de horas de desarrollo responde a la implantación de diferentes software de gestión que se usan en el Inciso, adjudicándose a la Unidad Ejecutora central 068. La asignación definitiva incluye trasposiciones por \$ 30:022.646 hacia otros Proyectos y Unidades Ejecutoras del Inciso.



**29 - Administración de Servicios de Salud del Estado**

**068 - Administración de Servicios de Salud del Estado**

<b>Proyecto Presupuestal 973</b>	
Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Desarrollar la red asistencial para mejorar la respuesta a las necesidades de salud de los usuarios
Proyecto SNIP	687 - Reparación PLanta física e instalaciones URUGUAY

<b>Categoría del proyecto (%)</b>			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

<b>Componentes (unidades físicas)</b>						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	10 Unidades Ejecutoras mantenidas	Metro cuadrado	600,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	BPS de las obras en curso	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Centro de Promoción Salud Las Piedras	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Habilitaciones Bomberos	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Ley de Salud Mental (camas internación)	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Obra: Reciclaje y remodelación Claveaux	Metro cuadrado	0,00	2.570,00	2.570,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Obra: Reforma Centro Portal Amarillo	Metro cuadrado	0,00	420,00	420,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Obra: Sustitución de cubiertas CA Lascano	Metro cuadrado	0,00	140,00	140,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Remodelación Hospital Vilardebó	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Remodelación y ampliación Policlínicas de Primer Nivel	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

<b>Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)</b>					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	608.838.496	114.424.218	114.424.218	100,00
<b>Totales</b>		608.838.496	114.424.218	114.424.218	100,00



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	608.838.496	114.424.218	114.424.218	100,00
<b>Totales</b>	608.838.496	114.424.218	114.424.218	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	608.838.496	102.988.905	102.988.905	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	11.435.313	11.435.313	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			608.838.496	114.424.218	114.424.218	100,00
<b>Total</b>			608.838.496	114.424.218	114.424.218	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	608.838.496	102.988.905	102.988.905	100,00
<b>Total Interior</b>	0	11.435.313	11.435.313	100,00
<b>Total</b>	608.838.496	114.424.218	114.424.218	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
17/05/2024	Los aportes a BPS se realizan en forma centralizada desde la UE 068 por todas las obras del Inciso. La asignación definitiva incluye trasposiciones por \$ 494:414.278 hacia otros Proyectos y Unidades Ejecutoras del Inciso.





**INCISO 31**

**“UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA DEL  
URUGUAY”**





**31 - Universidad Tecnológica del Uruguay**

**001 - Consejo Directivo Central**

<b>Proyecto Presupuestal 973</b>	
Inciso	31 - Universidad Tecnológica del Uruguay
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	353 - Desarrollo Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	973 - "Inmuebles"
Descripción del Proyecto Presupuestal	Refacciones y/o mantenimientos mayores de inmuebles.
Objetivo de Inciso	Desarrollo y Consolidación del modelo educativo de UTEC
Proyecto SNIP	691 - Reparación Inmuebles y Mejoras Paysandú, Rivera, Colonia, Durazno, Fray Bentos.

<b>Categoría del proyecto (%)</b>			
<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

<b>Componentes (unidades físicas)</b>						
<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad Medida</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Ampliaciones sedes existentes	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras nuevas sedes	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Refacciones/mejoras menores a sedes realizadas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Transferencia a Fideicomiso CND	Pesos uruguayos	0	86.025.450	86.025.450	100,00

<b>Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)</b>					
<b>Fuente Financiamiento</b>	<b>Tipo Crédito</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	128.115.185	128.103.304	99,99
<b>Totales</b>		0	128.115.185	128.103.304	99,99

<b>Asignación presupuestal por componente (\$)</b>				
<b>Componente</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	128.115.185	128.103.304	99,99
<b>Totales</b>	0	128.115.185	128.103.304	99,99



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	13.000.000	13.000.000	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	428.694	428.694	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	28.904.157	28.904.157	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	49.028.180	49.016.299	99,98
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	29.745.547	29.745.547	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.008.607	1.008.607	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	6.000.000	6.000.000	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			0	128.115.185	128.103.304	99,99
<b>Total</b>			0	128.115.185	128.103.304	99,99

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Interior</b>	0	128.115.185	128.103.304	99,99
<b>Total</b>	0	128.115.185	128.103.304	99,99

Observaciones	
Fecha	Comentario
30/05/2024	<p>La Asignación Presupuestal Definitiva incluye incremento de crédito neto de \$ 128:115.185 por trasposición de crédito desde el Grupo 0 "Servicios Personales" de \$ 57:297.982 y desde y hacia otros Proyectos de Inversión del Inciso (972, 975, 976 y 977) por \$ 70:817.203, al amparo de lo dispuesto en el artículo 347 de la Ley N° 19.149, en la redacción dada por el artículo 604 de la Ley N° 19.924 del 18 de diciembre de 2020.</p> <p>Con cargo al Proyecto 973 "Inmuebles" se realizó transferencia a CND de \$ 86:025.450 para financiar la ejecución de obras en próximos ejercicios.</p> <p>Los \$ 42:077.854 de ejecución directa a través de la UTEC se destinaron a las siguientes obras:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ampliación de sedes en Paysandú y Durazno,</li><li>- refacciones y mejoras en Colonia La Paz, Rivera y Fray Bentos.</li></ul>
30/05/2024	<p>En el Ejercicio 2023 se ejecutaron \$ 77:000.000 con cargo a transferencias a CND realizadas en ejercicios anteriores, con el siguiente detalle de obras:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Finalización de la ampliación del ITR Suroeste en Fray Bentos \$ 18:000.000.</li><li>- Nueva sede de Melo \$ 31:000.000.</li><li>- Comienzo de la ejecución de la ampliación de sede en Mercedes \$ 26:000.000.</li><li>- Para sede de Paysandú \$ 2:000.000.</li></ul>



**31 - Universidad Tecnológica del Uruguay**

**001 - Consejo Directivo Central**

<b>Proyecto Presupuestal 975</b>	
Inciso	31 - Universidad Tecnológica del Uruguay
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	353 - Desarrollo Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	975 - Equipamiento para Centros
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento tecnológico y mobiliario para los centros educativos
Objetivo de Inciso	Desarrollo y Consolidación del modelo educativo de UTEC
Objetivo de UE	Generar un mayor acceso a la educación terciaria universitaria en el interior del país.
Proyecto SNIP	689 - Reposición Equipamiento tecnológico y mobiliario Rivera, Paysandú, Durazno, Fray Bentos, Soriano, San José, Maldonado, Lavalleja, Artigas.

<b>Categoría del proyecto (%)</b>			
<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

<b>Componentes (unidades físicas)</b>						
<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad Medida</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios y Estantes	Unidad	0,00	76,00	76,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios y Cajoneras	Unidad	0,00	46,00	46,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa de laboratorio	Unidad	0,00	98,00	98,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario para oficinas y laboratorios	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas para aula	Unidad	0,00	367,00	367,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Accesorio para espectrofotómetro	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Accesorio para plegadora de chapa	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Aforador	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Agitador con calefactor	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Balanza electrónica	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba de vacío	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba peristáltica	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Calibrador de colorímetro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara climática para laboratorio	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara termográfica	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Campana de extracción para laboratorio	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cargador para vehículo eléctrico	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Compresor de aire libre de aceite (oil-less)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cortadora laser CO2	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Descremadora de leche	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Destilador automático de agua	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Digestor	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Dosificador con agitador magnético	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Dron	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Elemento de filtro de aire	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipam.laboratorios y equipos p/carrera	Unidad	67,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de adquisición y procesamiento de señales	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de osmosis inversa	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo para realizar prácticas en controlador lógico programable	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos para el laboratorio de física	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Espectrofotómetro	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Estación de soldadura (para componentes electrónicos)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Estufa de laboratorio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Fotobioreactor anaeróbico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Freezer para congelación rápida	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Fresadora (unidad)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Fuente de alimentación para equipo de laboratorio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Herramientas de medición	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Instrumentos musicales	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Kit para metalización de tecnología de agujeros pasantes en pcb	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Kit para realizar prácticas de luz	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Lector RFID	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Limnígrafo (medidor de nivel de corrientes de agua)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Liofilizador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Medidor de compactación de suelo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Medidor de LCR	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Medidor de oxígeno disuelto (laboratorio analítico)	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Medidor de PH y conductividad de alta performance	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Microcentrífuga	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Módulo de comunicación para PLC - tablero de control	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Molinillo para picar granos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Molino de corte	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motor eléctrico	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Muestreador automático para cromatógrafo de gases	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Osciloscopio digital	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Otros equipos, herramientas menores y accesorios	Unidad	0,00	52,00	52,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Permeámetro de drenaje	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Prensa neumática	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Prensa para ensayo de materiales varios	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Punta para osciloscopio	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Rectificadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Robot	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sensor óptico electrónico (radar)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sierra	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Simulador de soldadura	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Simulador en tiempo real para electrónica de potencia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tamizadora analítica	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Terminal gráfica para controlador lógico programable	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tractor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Unidad de cristalización	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora multifunción	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	13.531.200	55.239.603	54.675.907	98,98
<b>Totales</b>		13.531.200	55.239.603	54.675.907	98,98

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	0	10.438.398	10.438.398	100,00	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	13.531.200	44.734.106	44.170.410	98,74	
TIC - Hardware (CF)	0	67.099	67.099	100,00	
<b>Totales</b>	13.531.200	55.239.603	54.675.907	98,98	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	49.412	49.412	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	699.051	699.051	100,00
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	1.531.200	4.697.989	4.697.989	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.794.172	2.794.172	100,00
DURAZNO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	3.000.000	9.993.173	9.993.173	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	467.193	467.193	100,00
LAVALLEJA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	750.000	15.210	15.210	100,00
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	750.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	98.384	98.384	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	42.587	42.587	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.022.425	2.022.425	100,00





Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	2.250.000	5.441.551	5.441.551	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.715.861	1.715.861	100,00
RIO NEGRO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	2.250.000	6.452.216	6.452.216	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	0	14.934	14.934	100,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.682.558	1.682.558	100,00
RIVERA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	2.250.000	17.336.804	16.773.108	96,75
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	0	52.165	52.165	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	42.323	42.323	100,00
SAN JOSE	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	83.653	83.653	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	867.019	867.019	100,00
SORIANO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	750.000	670.923	670.923	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			13.531.200	55.239.603	54.675.907	98,98
<b>Total</b>			13.531.200	55.239.603	54.675.907	98,98

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	0	140.971	140.971	100,00
<b>Total Interior</b>	13.531.200	55.098.632	54.534.936	98,98
<b>Total</b>	13.531.200	55.239.603	54.675.907	98,98

Observaciones	
Fecha	Comentario
30/05/2024	<p>La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito neto de \$ 41:708.403 por trasposición de crédito desde el Grupo 0 "Servicios Personales" de \$ 25:002.224 y desde y hacia otros Proyectos de Inversión del Inciso (972, 973 y 976) por \$ 16:706.179 al amparo de lo dispuesto por el artículo 347 de la Ley N°19.149 , en la redacción dada por el artículo 604 de la Ley N° 19.924 del 18 de diciembre de 2020.</p> <p>El Componente "Equipamiento y Mobiliario" incluye mobiliario para las sedes que tuvieron necesidades por ampliaciones como Durazno, Paysandú y Fray Bentos, así como demandas de otras sedes como Rivera, Mercedes y Colonia La Paz.</p>
30/05/2024	<p>El Componente "Maquinaria o Equipos de Trabajo" incluye la compra de equipamiento para las diferentes carreras en las distintas sedes, se destaca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En Durazno: un tractor con el fin de colaborar en actividades vinculadas a clases prácticas de las carreras de Ingeniería en Agua y Desarrollo Sostenible y de Ingeniería Agroambiental; otra adquisición relevante fue la de un sensor óptico y kit para prácticas de óptica de la luz ambos para Ingeniería Agroambiental; además de otras inversiones en equipamiento para la carrera de Ingeniería en Agua y Desarrollo Sostenible, y el nuevo Posgrado en Saneamiento e Ingeniería Sanitaria.</li> <li>- En Fray Bentos, se adquirieron entre otros equipos: osciloscopio digital, campana de extracción, estación de soldadura y kit para metalización de tecnología de agujeros en PCB para la carrera de Ingeniería en Mecatrónica.</li> </ul>
30/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- En Paysandú, se destaca la compra de un simulador de soldadura para el Tecnólogo Mecánico; además se invirtió en equipamiento para los nuevos espacios disponibles por ampliación de la sede y otros equipos para la Licenciatura en Análisis Alimentario y la Unidad Tecnológica de Agroalimentos: bomba de vacío, molinillo para picar granos, entre otros.</li> <li>- En Colonia La Paz se invirtió en un baño de aceite termostatzado, un freezer continuo para fabricación de helado y una prensa horizontal neumática para prensado de queso.</li> </ul>



<b>Observaciones</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Comentario</b>
30/05/2024	- En la sede de Rivera, se contó con una importante inversión la cual incluye entre otros equipos: plataforma SDR y campana de extracción y otros equipos para la nueva Unidad Tecnológica de automatismos y sistemas inteligentes, con una inversión aproximada de \$ 1:600.000; equipamiento para el laboratorio de física del ITR Norte; equipos para Ingeniería en Control y Automática por \$ 1:000.000 (osciloscopio digital, equipo para prácticas en PLC, entre otros); estantería pick to light para Ingeniería en Logística en Rivera y equipamiento con tecnología RFID; equipamiento para laboratorio de electrónica y y punzones y matriz de plegado con una inversión aproximada de \$ 600.000 y \$ 500.000, respectivamente. Adicionalmente se adquirieron como parte de la convocatoria para equipamiento de alto porte un robot manipulador para el Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial por \$ 3:000.000 equipamiento de prototipado rápido para la Unidad Tecnológica de automatismos y sistemas inteligente.



**31 - Universidad Tecnológica del Uruguay**

**001 - Consejo Directivo Central**

<b>Proyecto Presupuestal 977</b>	
Inciso	31 - Universidad Tecnológica del Uruguay
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	353 - Desarrollo Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	977 - Equipamiento para Proyectos de Investigación
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento científico-tecnológico para su utilización en Proyectos de Investigación enfocados en resolver problemáticas del sector productivo en el interior del país.
Objetivo de Inciso	Desarrollar investigación extensionista y co-creada, altamente vinculada con su entorno
Proyecto SNIP	2371 - Adquisición Equipamiento científico Rivera, Paysandú, Durazno, Fray Bentos, Soriano, San José, Maldonado, Lavalleja, Artigas.

<b>Categoría del proyecto (%)</b>			
<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

<b>Componentes (unidades físicas)</b>						
<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad Medida</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Amplificador operacional	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo para monitoreo ambulatorio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Fermentador de laboratorio	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Microscopio electrónico de barrido	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Nariz electrónica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Purgador para radiador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Unidades de equipamiento tecnológico	Unidad	7,00	0,00	0,00	0,00

<b>Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)</b>					
<b>Fuente Financiamiento</b>	<b>Tipo Crédito</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	22.500.000	26.866.613	26.860.830	99,98
<b>Totales</b>		22.500.000	26.866.613	26.860.830	99,98

<b>Asignación presupuestal por componente (\$)</b>				
<b>Componente</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Maquinaria o Equipos de Trabajo	22.500.000	26.866.613	26.860.830	99,98
<b>Totales</b>	22.500.000	26.866.613	26.860.830	99,98



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	5.252.203	5.252.203	100,00
DURAZNO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	7.500.000	9.280.172	9.274.389	99,94
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	75.105	75.105	100,00
RIO NEGRO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	7.500.000	4.656.518	4.656.518	100,00
RIVERA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	7.500.000	7.602.615	7.602.615	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			22.500.000	26.866.613	26.860.830	99,98
<b>Total</b>			22.500.000	26.866.613	26.860.830	99,98

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Interior</b>	22.500.000	26.866.613	26.860.830	99,98
<b>Total</b>	22.500.000	26.866.613	26.860.830	99,98

Observaciones	
Fecha	Comentario
30/05/2024	La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito neto de \$ 4:366.613 por trasposición de crédito desde el Grupo 0 "Servicios Personales" de \$ 7:934.477, desde el Proyecto 976 por \$ 17:200.000 y hacia el Proyecto 973 por \$ 20:767.864, al amparo de lo dispuesto por el artículo 347 de la Ley N° 19.149, en la redacción dada por el artículo 604 de la Ley N° 19.924 del 18 de diciembre de 2020.
30/05/2024	Con cargo al Proyecto 977 "Equipamiento para Proyectos de Investigación" se financió la adquisición mediante convocatoria de equipamiento científico de alto porte para Investigación: - equipos adquiridos para Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos (nariz electrónica), - para la Unidad Tecnológica de Recursos Naturales se adquirieron biorreactores para el laboratorio de microbiología y un fermentador, - para la carrera de Ingeniería Biomédica se adquirió un módulo amplificador para electroencefalograma y un equipo para monitoreo ambulatorio de presión arterial, - para la Ingeniería en Control y Automática se invirtió en un microscopio electrónico de barrido.



# **INCISO 32**

## **“INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGÍA”**





**32 - Instituto Uruguayo de Meteorología**

**001 - Instituto Uruguayo de Meteorología**

<b>Proyecto Presupuestal 719</b>	
Inciso	32 - Instituto Uruguayo de Meteorología
UE	001 - Instituto Uruguayo de Meteorología
Programa	420 - Información Oficial y Documentos de interés público
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	719 - Adquisición de equipos e instrumental meteorológico
Descripción del Proyecto Presupuestal	Compra de material meteorológico
Objetivo de Inciso	Mejoramiento de las capacidades de análisis, vigilancia y predicción
Proyecto SNIP	692 - Reposición Equipos e instrumental meteorológico Montevideo

<b>Categoría del proyecto (%)</b>			
<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

<b>Componentes (unidades físicas)</b>						
<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad Medida</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Automatización de Red Pluviométrica	Unidad	20,00	13,00	13,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bandas	Unidad	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Detección de rayos	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Estaciones Meteorológicas Automáticas	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Instrumental convencional. Repuestos y accesorios periféricos de estaciones automáticas.	Unidad	50,00	155,00	155,00	100,00
TIC - Software (CF)	Adquisición y actualización de Software	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

<b>Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)</b>					
<b>Fuente Financiamiento</b>	<b>Tipo Crédito</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	10.461.411	7.448.347	7.334.202	98,47
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	4.096.504	275.242	267.977	97,36
<b>Totales</b>		14.557.915	7.723.589	7.602.179	98,43

<b>Asignación presupuestal por componente (\$)</b>				
<b>Componente</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Maquinaria o Equipos de Trabajo	14.175.415	7.723.589	7.602.179	98,43



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	382.500	0	0	0,00
<b>Totales</b>	<b>14.557.915</b>	<b>7.723.589</b>	<b>7.602.179</b>	<b>98,43</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	14.175.415	7.723.589	7.602.179	98,43
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	382.500	0	0	0,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total No Aporta al FDI</b>			<b>14.557.915</b>	<b>7.723.589</b>	<b>7.602.179</b>	<b>98,43</b>
<b>Total</b>			<b>14.557.915</b>	<b>7.723.589</b>	<b>7.602.179</b>	<b>98,43</b>

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	<b>14.557.915</b>	<b>7.723.589</b>	<b>7.602.179</b>	<b>98,43</b>
<b>Total Interior</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>14.557.915</b>	<b>7.723.589</b>	<b>7.602.179</b>	<b>98,43</b>

Observaciones	
Fecha	Comentario
03/06/2024	La asignación definitiva incluye los siguientes movimientos: - en la financiación 1.1 "Rentas Generales" disminución neta de \$ 3:013.064 por trasposición hacia el Proyecto 000 "Funcionamiento" (\$ 3:023.064) y desde el Proyecto 723 "Centro de Cómputos" (\$ 10.000). - en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" disminución de \$ 3:821.262 por trasposición hacia los proyectos 973 "Inmuebles" (\$ 3:149.882) y 000 "Funcionamiento" (\$ 671.380) En el marco del Convenio celebrado con la CND y con el fin de adquirir una estación de radiosondeo, se transfirió la suma de \$ 3.023.064, quedando la compra postergada para el Ejercicio 2024.
03/06/2024	Dentro del instrumental convencional, se incluyen los siguientes ítems: sensor atmosférico (5), registrador de datos (1), protección eléctrica contra descargas atmosféricas (5), gabinete plástico para instalaciones eléctricas (35), torre para anemómetro (3), pluviómetro (13), soporte para pluviómetro (10), sensor de temperatura y humedad (10), modem nettra para RTU+ TP (10), sensor presión y temperatura (5), repuesto y/o accesorio para registrador de datos (5), baliza destellante (5), módulo de memoria flash NVME para servidor (2), piranómetro (6), visualizador alfanumérico (2), equipo de radio para enlace multipunto (10), convertor serial a ethernet (10), antena omnidireccional (10), estación de monitoreo automático atmosférico (1), barómetro (5) y punto de acceso a red de banda ancha inalámbrica (2).





# **INCISO 33**

## **“FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN”**





33 - Fiscalía General de la Nación

001 - Fiscalía General de la Nación

Proyecto Presupuestal 978	
Inciso	33 - Fiscalía General de la Nación
UE	001 - Fiscalía General de la Nación
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	978 - Sistema Proceso Penal Acusatorio (SIPPAU)
Descripción del Proyecto Presupuestal	Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio del Uruguay
Objetivo de Inciso	Contribuir al fortalecimiento del sistema de justicia
Proyecto SNIP	2327 - Adecuación Sistema Informático del Proceso Penal Acusatorio del Uruguay Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Gerente de Proyecto	Personas	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Horas de desarrollo de funcionalidades y mantenimiento	Hora	15.075,00	11.415,00	11.415,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	33.500.000	30.895.626	30.388.851	98,36	
<b>Totales</b>		33.500.000	30.895.626	30.388.851	98,36	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías	0	2.371.200	2.371.200	100,00	
TIC - Software (CF)	33.500.000	28.524.426	28.017.651	98,22	
<b>Totales</b>	33.500.000	30.895.626	30.388.851	98,36	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	2.371.200	2.371.200	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	33.500.000	28.524.426	28.017.651	98,22
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			33.500.000	30.895.626	30.388.851	98,36



<b>Total</b>	33.500.000	30.895.626	30.388.851	98,36
--------------	------------	------------	------------	-------

**Totales de asignación presupuestal por localización (\$)**

	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
<b>Total Montevideo</b>	33.500.000	30.895.626	30.388.851	98,36
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	33.500.000	30.895.626	30.388.851	98,36

**Observaciones**

<b>Fecha</b>	<b>Comentario</b>
17/05/2024	<p>La Asignación Definitiva incluye disminución de crédito de \$ 2.604.374 por trasposición de crédito dentro del mismo Programa, hacia los Proyectos 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" por \$ 2:302.915 y 972 "Informática" por \$ 301.459, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 637 de la Ley N°19.355 de 19 de diciembre de 2015, en la redacción dada por el artículo 610 de la Ley N° 19.924 de 18 de diciembre de 2020.</p> <p>El Componente "Tic-Software" incluye el servicio de análisis, diseño y mantenimiento evolutivo (8.417 horas), soporte, mantenimiento y evolución de la infraestructura (2.998 horas) del SIPPAU.</p>



# **INCISO 34**

**“JUNTA DE TRANSPARENCIA**

**Y**

**ÉTICA PÚBLICA”**





**34 - Junta de Transparencia y Ética Pública**

**001 - Junta de Transparencia y Ética Pública**

<b>Proyecto Presupuestal 972</b>	
Inciso	34 - Junta de Transparencia y Ética Pública
UE	001 - Junta de Transparencia y Ética Pública
Programa	262 - Control de asuntos fiscales, financ y gestión inst del Estado
Área Programática	4 - REGULACION, CONTROL Y TRANSPARENCIA
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos, así como adquisición de licencias o renovación de las mismas
Objetivo de Inciso	Registro, control y custodia de Declaraciones Juradas de funcionarios obligados
Proyecto SNIP	871 - Reposición Tic/hardware Montevideo

<b>Categoría del proyecto (%)</b>			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

<b>Componentes (unidades físicas)</b>						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Cámaras	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	1,00	1,00	2,00	200,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	3,00	3,00	1,00	33,33
TIC - Hardware (CF)	Puntos de red banda ancha	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Router de red Firewall	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidor	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias Antivirus	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

<b>Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)</b>					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	300.000	350.000	285.855	81,67
<b>Totales</b>		300.000	350.000	285.855	81,67

<b>Asignación presupuestal por componente (\$)</b>				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	250.000	263.057	198.912	75,62
TIC - Software (CF)	50.000	86.943	86.943	100,00
<b>Totales</b>	300.000	350.000	285.855	81,67



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	250.000	263.057	198.912	75,62
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	50.000	86.943	86.943	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			300.000	350.000	285.855	81,67
<b>Total</b>			300.000	350.000	285.855	81,67

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	300.000	350.000	285.855	81,67
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	300.000	350.000	285.855	81,67

Observaciones	
Fecha	Comentario
22/05/2024	La Asignación Definitiva incluye en la financiación 1.1 "Rentas Generales" incremento de \$ 50.000 por trasposición desde el Proyecto 000 "Funcionamiento"





# **INCISO 35**

**“INSTITUTO NACIONAL  
DE INCLUSIÓN SOCIAL  
ADOLESCENTE”**





**35 - Instituto Nacional de Inclusion Social Adolescente**

**001 - Instituto Nacional de Inclusion Social Adolescente**

<b>Proyecto Presupuestal 702</b>	
Inciso	35 - Instituto Nacional de Inclusion Social Adolescente
UE	001 - Instituto Nacional de Inclusion Social Adolescente
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	702 - Inmuebles para centros con medidas especiales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Inmuebles para centros con medidas especiales. Mantenimiento, reparación de inmuebles y equipamiento para centros con medidas especiales
Objetivo de Inciso	Medidas socioeducativas privativas de libertad
Objetivo de UE	Medidas socioeducativas privativas de libertad
Proyecto SNIP	677 - Reparación Inmuebles para centros con medidas especiales Montevideo, Canelones y Lavalleja

<b>Categoría del proyecto (%)</b>			
<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

<b>Componentes (unidades físicas)</b>						
<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad Medida</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Obras Civiles - Varios	Academia Belloni	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Centros de reclusión con reparaciones y mantenimiento	Unidad	7,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Depósito de inflamables	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Gimnasio ex intendencia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Iluminación Caminería de Berro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Impermeabilización San Martín	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Mesada acero inoxidable	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Policlínico impermeabilización Berro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Sala de lactancia San Martín	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Veredas Belloni	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

<b>Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)</b>					
<b>Fuente Financiamiento</b>	<b>Tipo Crédito</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	49.000.000	32.150.445	32.150.445	100,00
<b>Totales</b>		49.000.000	32.150.445	32.150.445	100,00



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	49.000.000	32.150.445	32.150.445	100,00
<b>Totales</b>	<b>49.000.000</b>	<b>32.150.445</b>	<b>32.150.445</b>	<b>100,00</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	11.600.000	11.982.851	11.982.851	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Varios	No	5.800.000	3.994.283	3.994.283	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	31.600.000	16.173.311	16.173.311	100,00
<b>Total Aporta al FDI</b>			0	0	0	0,00
<b>Total No Aporta al FDI</b>			49.000.000	32.150.445	32.150.445	100,00
<b>Total</b>			<b>49.000.000</b>	<b>32.150.445</b>	<b>32.150.445</b>	<b>100,00</b>

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Montevideo</b>	31.600.000	16.173.311	16.173.311	100,00
<b>Total Interior</b>	17.400.000	15.977.134	15.977.134	100,00
<b>Total</b>	<b>49.000.000</b>	<b>32.150.445</b>	<b>32.150.445</b>	<b>100,00</b>

Observaciones	
Fecha	Comentario
06/05/2024	La Asignación Definitiva incluye disminución de \$ 16:849.555 por trasposición de créditos de Proyectos de Inversión del Inciso, al amparo de la normativa vigente.
06/05/2024	Con fecha 10 de julio de 2020, se suscribió Convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el marco del mismo, en el Ejercicio 2023 se transfirió la suma de \$ 31:954.269.  Los fondos no ejecutados en el ejercicio 2023, serán para las siguientes obras proyectadas: remodelaciones en pre egreso (3era. etapa), acondicionamiento general ex hornero, cubiertas nuevo rumbo Minas, cocina y economatos en granja, instalación eléctrica y acondicionamiento general en General Flores y en San Martín, readecuación cocina CIAF, etc.
06/05/2024	En el ejercicio 2023, se realizaron las siguientes obras con transferencias realizadas en ejercicios anteriores: -Gimnasio CIAM ex intendencia -Veredas Belloni -Academia Belloni -Impermeabilización San Martín -Salas de lactancia San Martín -Impermeabilización Policlínico Berro -Iluminación Caminería Berro -Deposito inflamables Belloni -Mesada de acero inoxidable CIAF